

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 13 日 星期日	天气	多云	气温	26℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 65 人 管理人员 11 人					
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台					
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、K 区、J 区、P 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头涂刷中间漆现场检查 4、A 区稳定系统拼装检查 5、B 区、C 区索敷设现场检查 6、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础平台拆模检查 7、#10 箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 8、场内道路清理、道路洒水现场检查 存在的问题 1、安全带磨损（现场已更换） 2、施工现场材料堆放杂乱（已规范堆放材料）				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3072 个，今日完成：0 个；累计完成率：96.24%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1495 根，今日完成：51 根；累计完成率：26.05%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：584 根，今日完成：7 根；累计完成率：51.09%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、B 区索敷设 6 根，C 区 1 根，合计 7 根； 7、K 区焊接整改 16 个，J 区 8 个，P 区 6 个，合计 30 个； 8、A 区桩头防腐中间漆 51 个； 9、A 稳定系统拼装 180 套。 10、#5、#7、#8、#9 号箱逆变基础平台拆模；10 号箱变基础钢筋绑扎。 11、升压站场地绿化清理。 12、场内道路清理（8：27）、道路洒水（9：15）			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰		总监签阅	
				张献兵	