

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 14 日 星期一	天气	多云	气温	22℃ ~ 34℃
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态：施工人员 56 人 管理人员 11 人 施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、K 区、J 区、P 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头除锈防腐现场检查 4、A 区稳定系统拼装检查 5、B 区、C 区索敷设现场检查 6、A 区斜拉索安装现场检查 7、N 区斜拉桩头安装现场检查 8、A 区桩头除锈验收合格 存在的问题 1、A 区一个角磨机、C 区一个电动扳手未检验合格张贴检验合格标志（已检验合格张贴检验合格标志） 2、一台电焊机接地不符合要求（已重新设置接地）				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3104 个，今日完成：32 个；累计完成率：97.24%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1514 根，今日完成：19 根；累计完成率：26.39%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：598 根，今日完成：14 根；累计完成率：52.32%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、B 区索敷设 9 根，C 区 5 根，合计 14 根； 7、K 区焊接整改 16 个，J 区 14 个，P 区 7 个，合计 37 个； 8、A 区桩头除锈防腐 19 个； 9、A 稳定系统拼装 50 套； 10、A 区斜拉索安装 132 个； 11、N 区斜拉桩头焊接 32 个。			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰		总监签阅	
				张献兵	