

監 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025年7月17日 星期四	天气	多云	气温	27℃~32℃
监理人员动态： 4人 施工方人员动态：施工人员 58人 管理人员 11人 施工机械动态：挖掘机 1台，随车吊 1台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、H区桩头焊接整改现场检查 3、A区桩头除锈防腐现场检查 4、N区斜拉桩头安装现场检查 5、B区、C区索敷设现场检查 6、#6箱逆变基础钢筋绑扎、预埋件焊接现场检查 7、A区承重索张拉现场旁站 8、A区稳定系统安装现场检查 9、A区方桩防腐面漆验收合格 10、检查场内道路清理				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142根，累计完成：4118根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192个，累计完成：3170个，今日完成：10个；累计完成率：99.31%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738根，累计完成：1616根，今日完成：36根；累计完成率：28.16%； 4、索敷设完成进度：总数：1143根，累计完成：647根，今日完成：17根；累计完成率：56.61%； 5、索张拉完成进度：总数：1143根，累计完成：118根，今日完成：20根；累计完成率：10.32%； 6、B区索敷设10根，C区7根，合计17根； 7、A区承重索张拉20根； 8、H区焊接整改38个； 9、A区桩头防腐36个； 10、N区斜拉桩头焊接10个； 11、A区稳定系统安装6个； 12、6号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接。 13、场内道路清理			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰	总监签阅		张献兵