

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 18 日 星期五	天气	雨转多云	气温	27℃ ~ 29℃
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 57 人 管理人员 11 人					
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台					
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区桩头除锈防腐现场检查 3、N 区斜拉桩头安装现场检查 4、B 区、C 区索敷设现场检查 5、#11 箱逆变基础钢筋绑扎、预埋件焊接现场检查 6、A 区承重索张拉现场旁站 7、A 区稳定系统安装现场检查 8、检查场内道路清理				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	上海 电 力 安 装 第 一 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3192 个，今日完成：22 个；累 计完成率：100%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1633 根，今日完成：17 根；累 计完成率：28.46%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：665 根，今日完成：18 根；累计完 成率：58.18%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：133 根，今日完成：15 根；累计完 成率：11.64%； 6、B 区索敷设 12 根，C 区 6 根，合计 18 根； 7、A 区承重索张拉 15 根； 8、A 区桩头防腐 17 个； 9、N 区斜拉桩头焊接 22 个； 10、A 区稳定系统安装 18 个； 11、11 号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接。 13、场内道路清理（8：13）			
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰		总监签阅	
				张献兵	