

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 19 日 星期六		天气	多云	气温	26°C ~ 31°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 81 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台，随车吊 1 台				材料进场、见证取样、合格情况： 热镀锌扁钢（规格：60*6*6000）		
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、B 区桩头除锈防腐现场检查 3、A 区组件安装现场检查 4、B 区、C 区索敷设现场检查 5、#11 箱逆变基础钢筋绑扎、预埋件焊接现场检查 6、A 区承重索张拉现场旁站 7、A 区稳定系统安装现场检查 8、进场接地扁钢、镀铜圆钢检查 9、B 区管桩除锈验收合格 10、检查场内道路清理、道路洒水存在的问题 1、施工现场垃圾未及时清理（已清理）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3192 个；累计完成率：100% 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1707 根，今日完成：74 根；累计完成率：29.75%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：677 根，今日完成：12 根；累计完成率：59.23%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：139 根，今日完成：6 根；累计完成率：12.16%； 6、B 区索敷设 6 根，C 区 6 根，合计 12 根； 7、A 区承重索张拉 6 根； 8、A 区桩头防腐 34 个，B 区桩头防腐 40 个，合计 74 个； 9、A 区稳定系统安装 16 个； 10、A 区组件试安装 80 块； 11、11 号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接。 12、场内道路清理（8：25）、道路洒水（9：37）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人	何冰		总监签阅	张献兵		