

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 20 日 星期日	天气	多云	气温	26℃~32℃
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态：施工人员 76 人 管理人员 11 人 施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料、构配件进场		
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、B 区、C 区桩头除锈防腐现场检查 3、A 区组件安装现场检查 4、B 区、C 区、D 区索敷设现场检查 5、#11、#12 箱逆变基础钢筋绑扎、模板制作现场检查 6、A 区稳定系统安装现场检查 7、支架材料、构配件进场检查 8、B 区斜拉索安装现场检查 9、B 区管桩底漆验收合格 10、A 区管桩桩头除锈验收合格 11、D 区方桩桩头除锈验收合格 12、检查场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、施工现场灭火器未及时巡检记录（已巡检记录）				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3192 个；累计完成率：100% 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1768 根，今日完成：61 根；累计完成率：30.81%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：696 根，今日完成：19 根；累计完成率：60.89%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：139 根，今日完成：0 根；累计完成率：12.16%； 6、组件安装完成进度：A 区累计完成：440 块；完成率：4.85%； 6、B 区索敷设 5 根，C 区 8 根，D 区 6 根，合计 19 根； 7、B 区斜拉索安装 132 根； 8、A 区桩头防腐 17 个，B 区桩头防腐 28 个，C 区桩头防腐 16 个，合计 61 个； 9、A 区稳定系统安装 30 个； 10、A 区组件安装 360 块； 11、11 号、12 号箱变基础钢筋绑扎、模板安装； 12、场内道路清理（8：12）、道路洒水（9：49）			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰		总监签阅	
				张献兵	