

監 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025年7月24日 星期四	天气	多云	气温	26℃~32℃
监理人员动态： 4人 施工方人员动态：施工人员 81人 管理人员 11人 施工机械动态：挖掘机 2台，随车吊 1台			材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 20箱（720块）		
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会 2、B区、C区、D区桩头除锈防腐现场检查 3、A区组件安装现场检查 4、C区、D区索敷设现场检查 5、#10箱逆变基础钢筋绑扎、模板制作现场检查 6、A区稳定系统安装现场检查 7、P区西侧塘埂接地扁铁沟槽开挖、接地焊接检查 8、组件进场检查 9、检查场内道路清理、道路洒水 10、C区方桩除锈验收合格 11、B区管桩焊接验收合格 12、N区、P区方桩斜拉索桩头焊缝无损检测检查 13、P区接地安装检查 存在的问题 1、施工现场垃圾未及时清理（已清理）				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142根，累计完成：4118根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192个，累计完成：3192个；累计完成率：100% 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738根，累计完成：2064根，今日完成：83根；累计完成率：35.97%； 4、索敷设完成进度：总数：1143根，累计完成：768根，今日完成：18根；累计完成率：67.19%； 5、索张拉完成进度：总数：1143根，累计完成：139根，今日完成：0根；累计完成率：12.16%； 6、组件安装完成进度：总数：85436块，累计完成：1368块，今日完成：300块；累计完成进度：1.60%； 7、稳定系统安装进度：总数：5123块，累计完成：245块，今日完成：56块；累计完成进度：4.78%； 8、C区索敷设9根，D区9根，合计18根； 9、B区桩头防腐24个，C区桩头防腐21个，D区桩头防腐38个，合计83个； 10、A区稳定系统安装56个； 11、A区组件安装300块； 12、10号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接； 13、P区西侧塘埂接地扁铁沟槽开挖210m，接地扁铁焊接完成114m。 14、场内道路清理（8：16）、道路洒水（9：41）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰	总监签阅		张献兵