

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 25 日 星期五		天气	多云	气温	26℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 60 箱（2160 块）		
施工方人员动态：施工人员 83 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 2 台，随车吊 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、C 区、D 区桩头除锈防腐现场检查 3、A 区组件安装现场检查 4、C 区、D 区索敷设现场检查 5、A 区稳定系统安装现场检查 6、P 区西侧及 N 区西侧塘埂接地扁铁沟槽开挖、接地焊接检查 7、组件进场检查 8、检查场内道路清理、道路洒水 9、C 区方桩、管桩除锈验收合格 10、B 区管桩除锈验收合格 存在的问题 1、打磨除锈作业未佩戴护目镜（已现场整改） 2、A 区垃圾未及时清理（垃圾已清理）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3192 个；累计完成率：100% 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：2159 根，今日完成：95 根；累 计完成率：37.62%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：786 根，今日完成：18 根；累计完 成率：68.77%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：139 根，今日完成：0 根；累计完 成率：12.16%； 6、组件安装完成进度：总数：85436 块，累计完成：1568 块，今日完成：200 块： 累计完成进度：1.84%； 7、稳定系统安装进度：总数：5123 块，累计完成：272 块，今日完成：27 块：累计 完成进度：5.31%； 8、C 区索敷设 9 根，D 区 9 根，合计 18 根； 9、B 区桩头防腐 25 个，C 区桩头防腐 36 个，D 区桩头防腐 34 个，合计 95 个； 10、A 区稳定系统安装 27 个； 11、A 区组件安装 200 块； 12、P 区西侧及 N 区西侧塘埂接地扁铁沟槽开挖 192m，接地扁铁焊接完成 120m，接 地棒焊接完成 2 根。 13、场内道路清理（8：12）、道路洒水（9：31）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵