

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025年7月26日 星期六	天气	阴转雨	气温	25℃~30℃
监理单位动态：4人			材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 60箱（2160块）		
施工方人员动态：施工人员91人 管理人员11人					
施工机械动态：挖掘机2台，随车吊1台					
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会 2、D区桩头除锈防腐现场检查 3、A区组件安装现场检查 4、D区、P区索敷设现场检查 5、A区稳定系统安装现场检查 6、P区西侧接地焊接检查 7、组件进场检查 8、检查场内道路清理、道路洒水 9、D区方桩除锈验收合格 10、D区斜拉索收紧现场检查 11、#6箱逆变平台钢筋绑扎、预埋件焊接检查 存在的问题 1、现场一台三级箱未巡检记录（已巡检记录）				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142根，累计完成：4118根；累计完成率：100% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192个，累计完成：3192个；累计完成率：100% 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738根，累计完成：2169根，今日完成：10根；累计完成率：37.80%； 4、索敷设完成进度：总数：1143根，累计完成：797根，今日完成：11根；累计完成率：69.73%； 5、索张拉完成进度：总数：1143根，累计完成：139根，今日完成：0根；累计完成率：12.16%； 6、组件安装完成进度：总数：85436块，累计完成：1893块，今日完成：325块；累计完成进度：2.22%； 7、稳定系统安装进度：总数：5123块，累计完成：281块，今日完成：9块；累计完成进度：5.49%； 8、D区索敷设9根，P区2根，合计11根； 9、B区斜拉索收紧66根； 10、D区桩头防腐10个，合计10个； 11、A区稳定系统安装9个； 12、A区组件安装325块； 13、接地扁铁焊接完成192m。 14、6号箱逆变平台钢筋绑扎、预埋件焊接； 15、场内道路清理（8：09）、道路洒水（9：13）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰	总监签阅		张献兵