

# 监 理 日 志

日期：2024 年 4 月 10 日

天气：阴

星期：三

气温：12-26℃

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、测量基坑深度，符合设计要求。 2、检查进场混凝土合格证。 3、17:40 至 18:10 旁站基础浇筑。 4、施工单位用防尘网覆盖余土。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、停车场基础开挖 2、基础垫层浇筑 施工人数 3 人，管理人员 1 人，挖机 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	

记录人：南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：