

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 05 日

天气：多云

星期：四

气温：24/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 9 根，累计完成 2412 根。累计完成率 87.17%。 3、4#、11#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 15 根。累计完成 637 根，累计完成率 90.48%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 06 日

天气：多云

星期：五

气温：24/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#、16#塘区域稳定桩打桩完成 16 根，累计完成 2428 根。累计完成率 87.74%。 3、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 10 根。累计完成 647 根，累计完成率 91.9%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 07 日

天气：多云

星期：六

气温：21/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、16#塘区域稳定桩打桩完成 7 根，累计完成 2435 根。累计完成率 88%。 3、4#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 6 根。累计完成 653 根，累计完成率 92.75%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 08 日

天气：多云

星期： 日

气温： 21/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、16#塘区域稳定桩打桩完成 6 根，累计完成 2441 根。累计完成率 88.21%。 3、4#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 4 根。累计完成 657 根，累计完成率 93.32%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 09 日

天气：多云

星期：一

气温：23/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、16#塘区域稳定桩打桩完成 12 根，累计完成 2453 根。累计完成率 88.65%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 2 根。累计完成 659 根，累计完成率 93.6%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 10 日

天气：多云

星期：二

气温：23/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 3 根，累计完成 2456 根。累计完成率 88.76%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 2 根。累计完成 659 根，累计完成率 93.6%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 11 日

天气：多云

星期：三

气温：23/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 5 根，累计完成 2461 根。累计完成率 88.94%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 6 根。累计完成 665 根，累计完成率 94.46%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 12 日

天气：雨

星期：四

气温：24/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、现场因雨未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 13 日

天气： 阵雨

星期： 五

气温： 23/30℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 10 根，累计完成 2471 根。累计完成率 89.3%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 3 根。累计完成 668 根，累计完成率 94.88%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 14 日

天气：多云

星期：六

气温：23/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 10 根，累计完成 2471 根。累计完成率 89.3%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 3 根。累计完成 668 根，累计完成率 94.88%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 15 日

天气：多云

星期： 日

气温：23/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 7 根，累计完成 2478 根。累计完成率 89.55%。 3、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 2 根。累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 16 日

天气：多云

星期：一

气温：20/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#塘区域稳定桩打桩完成 9 根，累计完成 2487 根。累计完成率 89.88%。 3、锚杆桩施工浇筑完成 0 根。累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 17 日

天气： 小雨

星期： 二

气温： 20/28℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 18 日

天气：多云

星期：三

气温：25/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、4#塘区域稳定桩打桩完成 8 根，累计完成 2495 根。累计完成率 90.16%。 3、锚杆桩施工浇筑完成 0 根。累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 19 日

天气：多云

星期：四

气温：27/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、4#塘区域稳定桩打桩完成 17 根，累计完成 2512 根。累计完成率 90.78%。 3、锚杆桩施工浇筑完成 0 根。累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 20 日

天气： 阵雨

星期： 五

气温： 27/30℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、4#塘区域稳定桩打桩完成 25 根，累计完成 2537 根。累计完成率 91.32%。 3、锚杆桩施工浇筑完成 0 根。累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 21 日

天气：多云

星期：六

气温：15/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#、3#塘区域稳定桩打桩完成 14 根，累计完成 2551 根。累计完成率 91.99%。 3、锚杆桩施工浇筑累计完成 670 根，累计完成率 95.17%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 22 日

天气：多云

星期： 日

气温： 13/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#、4#塘区域稳定桩打桩完成 18 根，累计完成 2569 根。累计完成率 92.64%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 672 根，累计完成率 95.45%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 23 日

天气：多云

星期：一

气温：14/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#、3#塘区域稳定桩打桩完成 18 根，累计完成 2587 根。累计完成率 93.29%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 674 根，累计完成率 95.73%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 24 日

天气：晴

星期：二

气温：17/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#塘区域稳定桩打桩完成 7 根，累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 676 根，累计完成率 96.02%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 25 日

天气：晴

星期：三

气温：18/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 678 根，累计完成率 96.3%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 26 日

天气：多云

星期：四

气温：20/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 1 根，累计完成 679 根，累计完成率 96.44%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 27 日

天气：多云

星期：五

气温：19/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 3 根，累计完成 682 根，累计完成率 96.87%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 28 日

天气：多云

星期：六

气温：19/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 684 根，累计完成率 97.15%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 29 日

天气：多云

星期： 日

气温：21/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 1 根，累计完成 685 根，累计完成率 97.3%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 30 日

天气：多云

星期：一

气温：16/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 687 根，累计完成率 97.58%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 