

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 01 日

天气：多云

星期：二

气温：10/21℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 1 根，累计完成 688 根，累计完成率 97.72%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 02 日

天气：多云

星期：三

气温：10/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 1 根，累计完成 689 根，累计完成率 97.86%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建等。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 03 日

天气：多云

星期：四

气温：9/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 1 根，累计完成 690 根，累计完成率 98.01%。 4、锚杆拉力试验完成 39 根，累计完成 5.5%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 04 日

天气：多云

星期：五

气温：12/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 692 根，累计完成率 98.29%。 4、锚杆拉力试验完成 48 根，累计完成 87 根，累计完成率 12.35%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 05 日

天气：多云

星期：六

气温：18/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 0 根，累计完成 692 根，累计完成率 98.29%。 4、锚杆拉力试验完成 52 根，累计完成 139 根，累计完成率 19.74%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 06 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 18/22℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 0 根，累计完成 692 根，累计完成率 98.29%。 4、锚杆拉力试验完成 22 根，累计完成 161 根，累计完成率 22.86%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 07 日

天气：多云

星期：一

气温：10/21℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 692 根，累计完成率 98.29%。 4、锚杆拉力试验完成 45 根，累计完成 206 根，累计完成率 29.26%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 08 日

天气：多云

星期：二

气温：10/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 6 根，累计完成 698 根，累计完成率 99.14%。 4、锚杆拉力试验完成 49 根，累计完成 255 根，累计完成率 36.22%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 09 日

天气：多云

星期：三

气温：12/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、锚杆桩施工浇筑累计完成 698 根，累计完成率 99.14%。 4、锚杆拉力试验完成 55 根，累计完成 310 根，累计完成率 44.03%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 10 日

天气：多云

星期：四

气温：14/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 700 根，累计完成率 99.43%。 4、锚杆拉力试验完成 47 根，累计完成 357 根，累计完成率 50.71%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 11 日

天气：多云

星期：五

气温：15/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 702 根，累计完成率 99.71%。 4、锚杆拉力试验完成 48 根，累计完成 405 根，累计完成率 57.52%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 12 日

天气：多云

星期：六

气温：16/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。 锚杆桩浇筑符合设计。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩累计完成 2594 根。累计完成率 93.54%。 3、20#锚杆桩施工浇筑 2 根，累计完成 704 根，累计完成率 100%。 4、锚杆拉力试验完成 45 根，累计完成 450 根，累计完成率 63.92%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 13 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 16/23℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、锚杆拉力试验完成 36 根，累计完成 486 根，累计完成率 70.45%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 14 日

天气：多云

星期：一

气温：15/24℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、锚杆拉力试验完成 17 根，累计完成 503 根，累计完成率 71.44%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 15 日

天气：多云

星期：二

气温：16/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、锚杆拉力试验完成 50 根，累计完成 553 根，累计完成率 78.55%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 16 日

天气：多云

星期：三

气温：16/24℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、锚杆拉力试验完成 14 根，累计完成 567 根，累计完成率 80.53%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 17 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 19/22℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、锚杆拉力试验完成 8 根，累计完成 582 根，累计完成率 82.67%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 18 日

天气： 阴雨

星期： 五

气温： 10/25℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场管桩打桩进行检查，管桩打桩符合设计要求，垂直度偏差符合要求。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩打桩 20 根，累计完成 2604 根，累计完成率 93.9%。 3、锚杆拉力试验完成 12 根，累计完成 594 根，累计完成率 84.37%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 19 日

天气：多云

星期：六

气温：7/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对现场管桩打桩进行检查，管桩打桩符合设计要求，垂直度偏差符合要求。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩今日打桩 7 根，累计完成 2611 根，累计完成率 94.15%。 3、锚杆拉力试验完成 19 根，累计完成 613 根，累计完成率 87.07%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 20 日

天气：多云

星期：日

气温：12/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、管桩今日打桩 0 根，累计完成 2611 根，累计完成率 94.15%。 3、锚杆拉力试验完成 22 根，累计完成 635 根，累计完成率 90.19%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 21 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 12/17℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；浮船 4 台。 2、管桩今日打桩 0 根，累计完成 2611 根，累计完成率 94.15%。 3、锚杆拉力试验完成 15 根，累计完成 650 根，累计完成率 92.32%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 22 日

天气： 阴天

星期： 二

气温： 5/17℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 22 根，累计完成 22 根，累计完成率 1.26%。 3、锚杆拉力试验完成 18 根，累计完成 668 根，累计完成率 94.88%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 23 日

天气： 阴天

星期： 三

气温： 6/16℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 2、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、现场未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：四

气温：11/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 5 根，累计完成 27 根，累计完成率 1.55%。 3、钢梁焊接 2 根，累计完成 2 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 25 日

天气：阴

星期：五

气温：15/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 8 根，累计完成 35 根，累计完成率 2%。 3、钢梁焊接 2 根，累计完成 4 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 26 日

天气：阴

星期：六

气温：15/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 34 根，累计完成 69 根，累计完成率 3.95%。 3、钢梁焊接 2 根，累计完成 4 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 27 日

天气：雨

星期：日

气温：8/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因下雨未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 28 日

天气：多云

星期：一

气温：7/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 57 根，累计完成 126 根，累计完成率 7.21%。 3、钢梁焊接 1 根，累计完成 5 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 29 日

天气：晴

星期：二

气温：9/18℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 57 根，累计完成 126 根，累计完成率 7.21%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 30 日

天气：晴

星期：三

气温：12/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 121 根，累计完成 247 根，累计完成率 14.13%。 3、钢梁今日焊接 13 根，累计焊接完成 18 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 31 日

天气：晴

星期：四

气温：13/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 52 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 85 根，累计完成 332 根，累计完成率 19%。 3、钢梁今日焊接 17 根，累计焊接完成 35 根。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 