

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 01 日

天气：晴

星期：五

气温：11/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对现场钢梁焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣清理干净符合设计规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 70 根，累计完成 402 根，累计完成率 23%。 3、钢梁今日焊接 7 根，累计焊接完成 42 根，完成率 2.4%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：六

气温：8/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 122 根，累计完成 524 根，累计完成率 29.99%。 3、管桩今日打桩 5 根，累计打桩完成 2616 根，完成率 94.33%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：10/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 130 根，累计完成 654 根，累计完成率 37.43%。 3、管桩今日打桩 7 根，累计打桩完成 2623 根，完成率 94.59%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 04 日

天气：阴

星期：一

气温：5/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 11 台。 2、钢梁今日安装 39 根，累计完成 693 根，累计完成率 39.66%。 3、钢梁今日焊接 40 根，累计焊接完成 82 根，完成率 4.69%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 05 日

天气：阴

星期：二

气温：3/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 137 根，累计完成 830 根，累计完成率 47.51%。 3、钢梁今日焊接 55 根，累计焊接完成 137 根，完成率 7.84%。 4、管桩今日打桩 22 根，累计打桩完成 2645 根，完成率 95.38%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 06 日

天气：晴

星期：三

气温：3/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 148 根，累计完成 978 根，累计完成率 55.98%。 3、钢梁今日焊接 91 根，累计焊接完成 228 根，完成率 13.05%。 4、管桩今日打桩 10 根，累计打桩完成 2655 根，完成率 95.74%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 07 日

天气：多云

星期：四

气温：7/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 99 根，累计完成 1077 根，累计完成率 61.64%。 3、钢梁今日焊接 110 根，累计焊接完成 338 根，完成率 19.34%。 4、管桩今日打桩 9 根，累计打桩完成 2664 根，完成率 96.27%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 08 日

天气：多云

星期：五

气温：8/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 59 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 128 根，累计完成 1205 根，累计完成率 68.97%。 3、钢梁今日焊接 72 根，累计焊接完成 410 根，完成率 23.46%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 09 日

天气：阴

星期：六

气温：11/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 5、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 101 根，累计完成 1306 根，累计完成率 74.75%。 3、钢梁今日焊接 104 根，累计焊接完成 514 根，完成率 29.42%。 4、锚杆试验今日完成 28 根，累计完成 696 根，累计完成率 98.86%。 5、管桩今日打桩 5 根，累计打桩完成 2669 根，完成率 96.45%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 11 月 10 日

天气：阴

星期：日

气温：11/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 95 根，累计完成 1401 根，累计完成率 80.19%。 3、钢梁今日焊接 157 根，累计焊接完成 671 根，完成率 38.4%。 4、锚杆试验今日完成 8 根，累计完成 704 根，累计完成率 100%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 11 日

天气：多云

星期：一

气温：11/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对锚杆检测进行见证，拉力满足设计图纸要求。 4、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 5、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 66 根，累计完成 1467 根，累计完成率 83.97%。 3、钢梁今日焊接 155 根，累计焊接完成 826 根，完成率 47.3%。 4、锚杆试验今日完成 8 根，累计完成 704 根，累计完成率 100%。 5、管桩今日打桩 4 根，累计打桩完成 2673 根，完成率 96.6%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 12 日

天气：多云

星期：二

气温：14/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 62 根，累计完成 1529 根，累计完成率 87.52%。 3、钢梁今日焊接 132 根，累计焊接完成 958 根，完成率 54.3%。 4、管桩今日打桩 3 根，累计打桩完成 2676 根，完成率 96.7%。 5、箱逆变平台及箱变就位 6 台。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 13 日

天气：多云

星期：三

气温：15/20℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 10 根，累计完成 1539 根，累计完成率 88.09%。 3、钢梁今日焊接 136 根，累计焊接完成 1094 根，完成率 62.62%。 4、管桩今日打桩 5 根，累计打桩完成 2681 根，完成率 96.89%。 5、箱逆变平台及箱变就位 6 台，累计完成 12 台。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 14 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 14/19℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 6 根，累计完成 1545 根，累计完成率 88.43%。 3、钢梁今日焊接 30 根，累计焊接完成 1124 根，完成率 64.33%。 4、管桩今日打桩 11 根，累计打桩完成 2692 根，完成率 97.28%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 15 日

天气：阴

星期：五

气温：15/19℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 70 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 33 根，累计完成 1578 根，累计完成率 90.32%。 3、钢梁今日焊接 149 根，累计焊接完成 1273 根，完成率 72.86%。 4、管桩今日打桩 3 根，累计打桩完成 2695 根，完成率 97.39%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 16 日

天气： 小雨

星期： 六

气温： 11/19℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对管桩打桩进行检查，要求接桩焊接饱满，垂直度及偏差符合设计要求。 3、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 4、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 12 根，累计完成 1590 根，累计完成率 91.01%。 3、钢梁今日焊接 67 根，累计焊接完成 1340 根，完成率 76.83%。 4、管桩今日打桩 3 根，累计打桩完成 2695 根，完成率 97.39%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 17 日

天气：多云

星期：日

气温：7/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 2 根，累计完成 1616 根，累计完成率 92.66%。 3、钢梁今日焊接 34 根，累计焊接完成 1494 根，完成率 85.66%。 4、边锚连接安装 18 根，累计安装完成 18 根。累计完成率 2.5%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 18 日

天气：阴

星期：一

气温：6/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 24 根，累计完成 1614 根，累计完成率 92.54%。 3、钢梁今日焊接 116 根，累计焊接完成 1460 根，完成率 83.48%。 4、边锚连接安装 34 根，累计安装完成 52 根。累计完成率 7.3%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 19 日

天气：阴

星期：二

气温：3/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 12 根，累计完成 1626 根，累计完成率 93.23%。 3、钢梁今日焊接 90 根，累计焊接完成 1550 根，完成率 88.87%。 4、边锚连接安装 55 根，累计安装完成 107 根。累计完成率 15.19%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 20 日

天气：多云

星期：三

气温：5/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 25 根，累计完成 1651 根，累计完成率 94.66%。 3、钢梁今日焊接 61 根，累计焊接完成 1611 根，完成率 92.37%。 4、边锚连接安装 40 根，累计安装完成 147 根。累计完成率 15.19%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 21 日

天气：多云

星期：四

气温：6/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 14 根，累计完成 1665 根，累计完成率 95.47%。 3、钢梁今日焊接 8 根，累计焊接完成 1619 根，完成率 92.83%。 4、边锚连接安装 55 根，累计安装完成 202 根。累计完成率 28.69%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 22 日

天气：多云

星期：五

气温：3/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 25 根，累计完成 1690 根，累计完成率 96.9%。 3、钢梁今日焊接 35 根，累计焊接完成 1654 根，完成率 94.83%。 4、边锚连接安装 10 根，累计安装完成 212 根。累计完成率 30.11%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 23 日

天气：多云

星期：六

气温：5/12℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 86 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 5 根，累计完成 1695 根，累计完成率 97.2%。 3、钢梁今日焊接 5 根，累计焊接完成 1659 根，完成率 95.12%。 4、边锚连接安装 10 根，累计安装完成 222 根。累计完成率 31.53%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 24 日

天气：多云

星期：日

气温：8/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 5 根，累计完成 1700 根，累计完成率 97.4%。 3、钢梁今日焊接 5 根，累计焊接完成 1664 根，完成率 95.41%。 4、边锚连接安装 10 根，累计安装完成 232 根。累计完成率 32.95%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 25 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 1/10℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、因雨未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：-1/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 5 根，累计完成 1705 根，累计完成率 97.76%。 3、钢梁今日焊接 5 根，累计焊接完成 1669 根，完成率 95.69%。 4、边锚连接安装 10 根，累计安装完成 242 根。累计完成率 34.37%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 27 日

天气：多云

星期：三

气温：1/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 1 根，累计完成 1706 根，累计完成率 97.82%。 3、钢梁今日焊接 2 根，累计焊接完成 1671 根，完成率 95.81%。 4、边锚连接安装 20 根，累计安装完成 262 根。累计完成率 37.21%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 28 日

天气：多云

星期：四

气温：-1/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 1 根，累计完成 1707 根，累计完成率 97.87%。 3、钢梁今日焊接 2 根，累计焊接完成 1673 根，完成率 95.92%。 4、边锚连接安装 20 根，累计安装完成 282 根。累计完成率 40.05%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 29 日

天气：多云

星期：五

气温：2/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 2 根，累计完成 1709 根，累计完成率 97.99%。 3、钢梁今日焊接 9 根，累计焊接完成 1682 根，完成率 96.44%。 4、边锚连接安装 56 根，累计安装完成 338 根。累计完成率 48.01%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 30 日

天气：多云

星期：六

气温：4/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场钢梁吊装进行检查，要求符合设计图纸，钢梁已进行点焊固定。 3、对钢梁焊接进行检查，要求焊缝饱满、焊渣清理干净。现场符合规范要求。 4、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 2 根，累计完成 1711 根，累计完成率 98.1%。 3、钢梁今日焊接 14 根，累计焊接完成 1696 根，完成率 97.24%。 4、边锚连接安装 41 根，累计安装完成 379 根。累计完成率 53.83%。 5、高压电缆敷设 1520 米，累计敷设 1520 米。累计完成率 22.47%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 