

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 01 日

天气：多云

星期：日

气温：4/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 55 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、边锚连接安装 28 根，累计安装完成 407 根。累计完成率 57.81%。 3、高压电缆敷设 711 米，累计敷设 2231 米。累计完成率 35.62%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 02 日

天气：多云

星期：一

气温：2/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 73 根，累计安装完成 73 根。累计完成率 6.18%。 3、高压电缆敷设 600 米，累计敷设 2831 米。累计完成率 45.19%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 03 日

天气：多云

星期：二

气温：2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、对管桩打桩进行检查，符合设计及规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 19 根，累计安装完成 92 根。累计完成率 7.78%。 3、高压电缆敷设 300 米，累计敷设 3131 米。累计完成率 49.98%。 4、管桩今日打桩 13 根，累计打桩完成 2708 根，完成率 97.86%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 04 日

天气：多云

星期：三

气温：2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、对管桩打桩进行检查，符合设计及规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 24 根，累计安装完成 116 根。累计完成率 9.8%。 3、高压电缆敷设 300 米，累计敷设 3131 米。累计完成率 49.98%。 4、管桩今日打桩 14 根，累计打桩完成 2722 根，完成率 98.16%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 05 日

天气：多云

星期：四

气温：2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢梁安装及焊接进行检查，符合指导书安装要求，焊接焊缝饱满、焊渣已清理干净。 4、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 8 根，累计完成 1719 根，累计完成率 98.56%。 3、钢梁今日焊接 15 根，累计焊接完成 1711 根，完成率 98.1%。 4、5-20#塘钢索安装 25 根，累计安装完成 141 根。累计完成率 11.93%。 5、高压电缆敷设 340 米，累计敷设 3471 米。累计完成率 55.41%。 6、箱逆变平台及箱变就位安装 4 台，累计完成 16 台，累计完成 100%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 06 日

天气：多云

星期：五

气温：1/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢梁安装及焊接进行检查，符合指导书安装要求，焊接焊缝饱满、焊渣已清理干净。 4、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、钢梁今日安装 8 根，累计完成 1727 根，累计完成率 99%。 3、钢梁今日焊接 16 根，累计焊接完成 1727 根，完成率 99%。 4、5-20#塘钢索安装 24 根，累计安装完成 165 根。累计完成率 13.95%。 5、高压电缆敷设 360 米，累计敷设 3831 米。累计完成率 61.15%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 07 日

天气：多云

星期：六

气温：1/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 18 根，累计安装完成 183 根。累计完成率 15.48%。 3、高压电缆敷设 410 米，累计敷设 4241 米。累计完成率 67.7%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 08 日

天气：多云

星期：日

气温：-4/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 18 根，累计安装完成 183 根。累计完成率 15.48%。 3、高压电缆敷设 410 米，累计敷设 4241 米。累计完成率 67.7%。 4、边锚连接 20 根，累计完成 427 根，累计完成率 60.65%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 09 日

天气：多云

星期：一

气温：-1/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。 3、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 21 根，累计安装完成 204 根。累计完成率 17.25%。 3、高压电缆敷设 380 米，累计敷设 4621 米。累计完成率 73.77%。 4、边锚连接 20 根，累计完成 447 根，累计完成率 63.49%。 5、汇流箱安装完成 22 个，累计完成率 10%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 10 日

天气：多云

星期：二

气温：3/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 89 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 21 根，累计安装完成 225 根。累计完成率 19.04%。 3、汇流箱安装完成 19 个，累计完成 41 个，累计完成率 20%。 4、边锚连接 26 根，累计完成 473 根，累计完成率 67.18%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 11 日

天气：多云

星期：三

气温：0/9°C

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。</p> <p>2、对现场高压电缆敷设进行检查，符合图纸设计要求。</p> <p>3、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。</p> <p>4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。</p> <p>5、熟悉图纸及相关规范标准。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	<p>1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。</p> <p>2、5-20#塘钢索安装 14 根，累计安装完成 239 根。累计完成率 20.04%。</p> <p>3、高压电缆敷设 83 米，累计敷设 4704 米。累计完成率 75.09%。</p> <p>4、汇流箱安装完成 23 个，累计完成 64 个，累计完成率 28.82%。</p> <p>5、边锚连接 20 根，累计完成 493 根，累计完成率 70.02%。</p>
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 12 日

天气：多云

星期：四

气温：1/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 18 根，累计安装完成 257 根。累计完成率 21.74%。 3、边锚连接 20 根，累计完成 493 根，累计完成率 70.02%。 4、汇流箱安装完成 25 个，累计完成 89 个，累计完成率 40%。 5、C1-C3 钢索调整张拉紧固。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊	审核人（签字）： 	

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 13 日

天气：多云

星期：五

气温：-3/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对管桩打桩及焊接进行检查，符合设计及规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 17 根，累计安装完成 274 根。累计完成率 23.1%。 3、边锚连接 40 根，累计完成 533 根，累计完成率 75.71%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、管桩今日打桩 15 根，累计打桩完成 2737 根，完成率 98.91%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 14 日

天气：多云

星期：六

气温：-3/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 14 根，累计安装完成 288 根。累计完成率 24.36%。 3、边锚连接 32 根，累计完成 565 根，累计完成率 80.25%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、汇流箱安装完成 26 个，累计完成 115 个，累计完成率 51.8%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 15 日

天气：多云

星期：日

气温：-4/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对管桩打桩进行检查，符合设计及规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 10 根，累计安装完成 298 根。累计完成率 25.21%。 3、边锚连接 31 根，累计完成 596 根，累计完成率 84.65%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、管桩今日打桩 13 根，累计打桩完成 2750 根，完成率 99.38%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 16 日

天气：多云

星期：一

气温：-2/9℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对管桩打桩进行检查，符合设计及规范要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 157 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 12 根，累计安装完成 310 根。累计完成率 26.22%。 3、边锚连接 21 根，累计完成 617 根，累计完成率 87.64%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、管桩今日打桩 17 根，累计打桩完成 2767 根，完成率 100%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 17 日

天气：多云

星期：二

气温：-2/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对管桩打桩进行检查，符合设计及规范要求。 4、对钢梁安装及焊接进行检查，焊缝饱满、焊渣已清理干净。符合设计及规范要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 197 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 13 根，累计安装完成 323 根。累计完成率 27.32%。 3、边锚连接 20 根，累计完成 637 根，累计完成率 90.48%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、钢梁今日安装 17 根，累计完成 1744 根，累计完成率 100%。 6、钢梁今日焊接 17 根，累计焊接完成 1744 根，完成率 100%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 18 日

天气：多云

星期：三

气温：-3/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 197 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 13 根，累计安装完成 323 根。累计完成率 27.32%。 3、边锚连接 20 根，累计完成 637 根，累计完成率 90.48%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、组件安装 254 块，累计完成 254 块。 6、汇流箱安装完成 21 个，累计完成 136 个，累计完成率 61.26%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 19 日

天气：多云

星期：四

气温：-3/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 197 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 19 根，累计安装完成 342 根。累计完成率 28.93%。 3、边锚连接 25 根，累计完成 662 根，累计完成率 94.03%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、组件安装 610 块，累计完成 864 块。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 20 日

天气：多云

星期：五

气温：-3/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 197 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 27 根，累计安装完成 369 根。累计完成率 31.21%。 3、边锚连接 20 根，累计完成 682 根，累计完成率 96.87%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、组件安装 762 块，累计完成 1424 块，完成率 1.38%。 6、汇流箱安装完成 24 个，累计完成 160 个，累计完成率 72.06%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：六

气温：-3/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装及边锚连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 210 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 15 根，累计安装完成 384 根。累计完成率 32.48%。 3、边锚连接 22 根，累计完成 704 根，累计完成率 100%。 4、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 5、组件安装 886 块，累计完成 2310 块，完成率 2.23%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 22 日

天气：多云

星期：日

气温：-3/4℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 220 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 31 根，累计安装完成 415 根。累计完成率 35.1%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 1730 块，累计完成 4040 块，完成率 3.9%。 5、汇流箱安装完成 22 个，累计完成 182 个，累计完成率 81.98%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 23 日

天气：多云

星期：一

气温：-2/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 230 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 18 根，累计安装完成 433 根。累计完成率 36.62%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 2089 块，累计完成 6129 块，完成率 5.9%。 5、汇流箱安装完成 19 个，累计完成 201 个，累计完成率 90%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：-2/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、对汇流箱安装进行检查，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 260 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 15 根，累计安装完成 448 根。累计完成率 37.9%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 3556 块，累计完成 9685 块，完成率 9.3%。 5、汇流箱安装完成 21 个，累计完成 222 个，累计完成率 100%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 25 日

天气：多云

星期：三

气温：-1/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 260 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 15 根，累计安装完成 463 根。累计完成率 39.17%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 3457 块，累计完成 13142 块，完成率 12.69%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 26 日

天气：多云

星期：四

气温：-4/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 260 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 22 根，累计安装完成 485 根。累计完成率 41.03%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 3519 块，累计完成 16661 块，完成率 16.09%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 27 日

天气：多云

星期：五

气温：-5/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 19 根，累计安装完成 504 根。累计完成率 42.63%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 4156 块，累计完成 20817 块，完成率 20.11%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 28 日

天气：多云

星期：六

气温：-3/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 29 根，累计安装完成 533 根。累计完成率 45.09%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 3319 块，累计完成 24136 块，完成率 23.32%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 29 日

天气：多云

星期：日

气温：0/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、5-20#塘钢索安装 18 根，累计安装完成 551 根。累计完成率 46.61%。 3、C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、组件安装 3319 块，累计完成 24136 块，完成率 23.32%。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 30 日

天气：多云

星期：一

气温：-1/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。 2、1-20#塘 C4 钢索安装 15 根，累计安装完成 581 根。累计完成率 49.15%。 3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。 4、低压电缆敷设 2800 米，累计完成 2800 米，完成率 7%。 5、直流电缆敷设 9900 米，累计完成 9900 米，完成率 2%。 6、组件安装 4416 块，累计完成 28552 块，完成率 27.58%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 31 日

天气：多云

星期：二

气温：-3/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。</p> <p>2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。</p> <p>3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。</p> <p>4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。</p> <p>5、熟悉图纸及相关规范标准。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	<p>1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27 台。</p> <p>2、1-20#塘 C4 钢索安装 16 根，累计安装完成 597 根。累计完成率 50.5%。</p> <p>3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。</p> <p>4、低压电缆敷设 5600 米，累计完成 8400 米，完成率 21.28%。</p> <p>5、直流电缆敷设 12800 米，累计完成 22700 米，完成率 4.7%。</p> <p>6、组件安装 6208 块，累计完成 34760 块，完成率 33.61%。</p>
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 