

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 28 日

天气：阴

星期：二

气温：17/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉施工场地及设计图纸。 2、对大观园区域打桩施工进行检查，要求施工单位按照设计图纸进行测量定位，接桩焊接要求符合设计规范，焊缝要求饱满，现场发现个别管桩焊接不符合要求，现场已要求施工单位整改完成。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员做好安全防护措施。 4、参加第一次工地例会，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 21 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。 2、今日 1#、5#、8#塘区域基础管桩施工，中桩打桩完成 79 根。累计完成率 3%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 29 日

天气：阴

星期：三

气温：21/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求施工单位按照设计图纸进行测量定位，接桩焊接要求符合设计规范，焊缝要求饱满；要求基础管桩施工垂直度及桩位偏差符合设计及规范。</p> <p>2、对现场施工安全进行巡视检查，要求现场起吊机械及打桩设备施工前进行自检；对现场钢丝绳及吊具进行检查，要求完好无破损。</p> <p>3、对现场警示标牌进行检查，要求总包单位现场做好相关警示标牌。</p> <p>4、要求总包单位报审开工前期相关资料，已下发联系单。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	<p>1、管理人员 7 人、施工人员 21 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。</p> <p>2、1#、5#、8#塘区域施工管桩打桩完成 78 根，累计完成 157 根，累计完成率 6%。</p> <p>3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。</p>
其他 事项	总包单位对下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-001）要求及时报审开工前相关资料。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 30 日

天气：多云

星期：四

气温：16/24℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求施工单位按照设计图纸进行测量定位，接桩焊接要求符合设计规范，焊缝要求饱满；现场发现个别管桩垂直度偏差较大，不符合设计及规范，现场已要求整改。</p> <p>2、对现场施工安全进行巡视检查，要求现场起吊作业时四周拉好警戒线，作业范围内禁止闲杂人员进入。对现场警示标牌进行检查，要求总包单位现场做好相关警示标牌。</p> <p>3、查看相关规范标准，熟悉图纸。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	<p>1、管理人员 7 人、施工人员 21 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。</p> <p>2、1#、5#、8#塘区域施工管桩打桩完成 83 根，累计完成 240 根，累计完成率 9.3%。</p> <p>3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。</p>
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发安全通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-001），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 31 日

天气：多云

星期：五

气温：17/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等，符合设计要求。</p> <p>2、大观园区域打桩施工进行检查，要求施工单位按照设计图纸进行测量定位，接桩焊接要求符合设计规范，焊缝要求饱满；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。</p> <p>3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。起吊作业时做好四周围挡，禁止闲杂人员进入。</p> <p>4、查看相关规范标准，熟悉图纸。</p> <p>5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	<p>1、管理人员 7 人、施工人员 21 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。</p> <p>2、1#、5#、8#塘区域施工管桩打桩完成 77 根，累计完成 317 根，累计完成率 12.3%。</p> <p>3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。</p>
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 