

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 01 日

天气：多云

星期：六

气温：19/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等要求符合设计。现场发现个别管桩有孔洞、裂缝，且强度回弹不达标，已要求退场处理。 2、大观园区域打桩施工进行检查，发现接桩焊接时焊缝不符合要求；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 28 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。 2、2#、5#、8#塘区域施工管桩打桩完成 79 根，累计完成 396 根，累计完成率 15.3%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-001），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 02 日

天气：多云

星期： 日

气温： 22/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 28 人。打桩机 3 台；抽水机 1 台。 2、2#、5#、8#塘区域施工管桩打桩完成 76 根，累计完成 472 根，累计完成率 18.3%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 03 日

天气：多云

星期：一

气温：18/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；现场个别管桩发现桩位偏差较大已下发。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台、抽水机 1 台、吊车 1 辆。 2、2#、5#、6#、8#塘区域施工管桩打桩完成 86 根，累计完成 557 根，累计完成率 21.65%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-002），要求总包单位安排人员及时整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 04 日

天气：阴

星期：二

气温：19/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等，符合设计要求。 2、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#、6#、8#、9#塘区域施工管桩打桩完成 73 根，累计完成 630 根，累计完成率 24.49%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 05 日

天气：多云

星期：三

气温：17/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，已要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。对发现的安全隐患问题下发通知单要求总包单位及时整改。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#、3#、6#、9#塘区域施工管桩打桩完成 78 根，累计完成 708 根。累计完成率 27.52%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-002），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 06 日

天气：多云

星期：四

气温：18/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等，符合设计要求。 2、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#、6#、9#塘区域施工管桩打桩完成 68 根，累计完成 776 根，累计完成率 30.17%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 07 日

天气：阴

星期：五

气温：17/23℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。对于现场发现的质量问题已下发通知单给总包单位要求及时整改。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#、6#、7#、9#、10#塘区域施工管桩打桩完成 81 根，累计完成 857 根，累计完成率 33.32%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGf-ZHJL-TZD-003），要求总包单位安排人员及时整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 08 日

天气：多云

星期：六

气温：23/34℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等，符合设计要求。 2、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场做好相关警示标牌。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#、7#、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 86 根，累计完成 943 根。累计完成率 36.66%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 09 日

天气：多云

星期：日

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。发现个别管桩焊接焊缝有流挂现象，已要求施工人员整改完成。对于发现的质量问题已下发联系单给总包单位要求及时整改。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 59 根，累计完成 1002 根。累计完成率 38.95%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-004），要求总包单位安排人员及时整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 10 日

天气：多云

星期：一

气温：25/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对进场管桩进行检查长度、直径、壁厚、强度等，符合设计要求。 2、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。发现个别管桩焊接焊缝有流挂现象，已要求施工人员整改完成。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 35 根，累计完成 1037 根。累计完成率 40.31%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 11 日

天气：多云

星期：二

气温：21/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。发现个别管桩垂直度偏差较大、焊接处防腐不到位，已要求施工人员整改。对于现场发现的质量问题已发通知单要求总包单位及时整改。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 31 根，累计完成 1068 根。累计完成率 41.52%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-005），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 12 日

天气：多云

星期：三

气温：23/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。发现个别管桩焊接处防腐不到位，已要求施工人员整改完成。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 32 根，累计完成 1100 根。累计完成率 42.76%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 13 日

天气：多云

星期：四

气温：25/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、对于现场锚杆桩前期资料要求总包单位及时报审，下发联系单要求总包单位注意及时提供。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 35 根，累计完成 1135 根。累计完成率 44.12%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场锚杆桩施工前期资料已对总包单位下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-002），要求总包单位安排人员及时提供。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 14 日

天气：多云

星期：五

气温：26/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。发现个别管桩焊接处防腐不到位，已要求施工人员整改完成。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、召开监理例会，要求施工单位做好现场质量、安全、进度相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 38 根，累计完成 1173 根。累计完成率 45.6%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 15 日

天气：多云

星期：六

气温：21/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现个别人员未系好帽带，已要求正确佩戴。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、因现场总包单位管理人员缺少及施工进度缓慢，已下发联系单要求总包单位及时增加管理人员及加快施工进度。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 45 根，累计完成 1218 根。累计完成率 47.35%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场现场总包单位管理人员缺少及施工进度缓慢，已对总包单位下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-003），要求总包单位及时增加管理人员及加快施工进度。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 16 日

天气：多云

星期：日

气温：21/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 35 根，累计完成 1253 根。累计完成率 48.71%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 17 日

天气：多云

星期：一

气温：22/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、关于现场质量验收管理制度，对总包单位已下发联系单要求总包单位按照要求执行。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 43 根，累计完成 1296 根。累计 50.38%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量验收管理制度，已对总包单位下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-004），要求总包单位按照要求执行。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 18 日

天气：阴

星期：二

气温：22/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对进场管桩质量进行检查，规格尺寸、外观、强度符合设计要求。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#、16#塘区域施工管桩打桩完成 21 根，累计完成 1317 根。累计完成率 51.2%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 19 日

天气：阴

星期：三

气温：23/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对进场管桩质量进行检查，规格尺寸、外观、强度符合设计要求。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#、16#塘区域施工管桩打桩、边桩、稳定桩、中桩完成 21 根，累计完成 1338 根。累计完成率 52.02%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 20 日

天气：多云

星期：四

气温：22/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、11#、12#塘区域施工管桩稳定桩打桩完成 4 根，累计完成 1342 根。累计完成率 52.17%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 21 日

天气：雨

星期：五

气温：23/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。 2、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、今日下雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 22 日

天气：多云

星期：六

气温：24/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、11#、12#塘区域施工管桩稳定桩打桩完成 20 根，累计完成 1362 根。累计完成率 52.95%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 23 日

天气：多云

星期： 日

气温：22/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、13#塘区域施工管桩打桩完成 9 根，累计完成 1371 根。累计完成率 53.3%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 24 日

天气：多云

星期：一

气温：20/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、3#、14#塘区域施工管桩打桩完成 18 根，累计完成 1389 根。累计完成率 54%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 25 日

天气：多云

星期：二

气温：20/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。现场发现存在安全隐患，对于安全问题已下发通知单给总包单位要求及时整改。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、14#塘区域施工管桩稳定桩打桩完成 6 根，累计完成 1395 根。累计完成率 54.23%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-003），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 26 日

天气：多云

星期：三

气温：20/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#塘区域施工管桩打桩完成 2 根，累计完成 1397 根。累计完成率 54.31%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 27 日

天气：多云

星期：四

气温：21/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、2#、9#塘区域施工管桩中桩、稳定桩打桩完成 27 根，累计完成 1424 根。累计完成率 55.36%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 28 日

天气：多云

星期：五

气温：24/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对于进场管桩质量进行检查，发现少数管桩质量不合格，已下发通知单要求总包单位进行退场。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、2#、9#塘区域施工管桩中桩、稳定桩打桩完成 16 根，累计完成 1440 根。累计完成率 55.98%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-006），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 29 日

天气：雨

星期：六

气温：21/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、今日因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 30 日

天气：多云

星期：日

气温：21/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、8#塘区域施工管桩打桩完成 15 根，累计完成 1455 根。累计完成率 56.57%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 