

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 01 日

天气：阴

星期：一

气温：21/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、要求总包单位提供主要管理人员的考勤表，已下发联系单要求提供。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、2#、7#塘区域施工管桩边桩、稳定桩打桩完成 18 根，累计完成 1473 根。累计完成率 57.27%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	要求总包单位提供主要管理人员的考勤表，已下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-005）要求提供。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 02 日

天气：阴

星期：二

气温：21/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。对于现场发现的安全问题已下发通知单要求总包单位整改。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#塘区域施工管桩打桩完成 6 根，累计完成 1473 根。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-004），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 03 日

天气：雨

星期：三

气温：23/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 04 日

天气：雨

星期：四

气温：23/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 05 日

天气：雨

星期：五

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。 2、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 06 日

天气：阴

星期：六

气温：26/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、2#、6#、17#塘区域施工稳定桩及边桩打桩完成 13 根，累计完成 1486 根。累计完成率 57.77%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 07 日

天气：雨

星期：日

气温：24/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、今日因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 08 日

天气：雨

星期：一

气温：22/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、今日因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 09 日

天气：雨

星期：二

气温：23/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、今日因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 10 日

天气：多云

星期：三

气温：22/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、3#、6#、16#、17#塘区域施工稳定桩及中桩打桩完成 45 根，累计完成 1531 根。累计完成率 59.52%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 11 日

天气：多云

星期：四

气温：22/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、1#、3#、11#塘区域施工中桩、稳定桩及边桩打桩完成 48 根，累计完成 1579 根。累计完成率 61.39%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 12 日

天气：多云

星期：五

气温：24/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、4#、6#、16#塘区域施工稳定桩及边桩打桩完成 32 根，累计完成 1611 根。累计完成率 62.63%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 13 日

天气：多云

星期：六

气温：25/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、4#、6#、16#塘区域施工稳定桩及中桩打桩完成 29 根，累计完成 1640 根。累计完成率 63.76%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 14 日

天气：晴

星期：日

气温：24/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#塘区域施工稳定桩打桩完成 6 根，累计完成 1646 根。 累计完成率 63.99%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 15 日

天气：晴

星期：一

气温：24/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#塘区域施工稳定桩打桩完成 18 根，累计完成 1664 根。累计完成率 64.69%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 16 日

天气：雨

星期：二

气温：24/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 17 日

天气：雨

星期：三

气温：24/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 18 日

天气：多云

星期：四

气温：24/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、现场发现华云管桩稳定桩打桩后桩身出现横向裂缝，已对总包单位下发通知单要求及时整改。 3、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#塘区域施工稳定桩、边桩打桩完成 26 根，累计完成 1690 根。累计完成率 65.7%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-007），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 19 日

天气：多云

星期：五

气温：25/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#、18#塘区域施工稳定桩、边桩打桩完成 24 根，累计完成 1714 根。累计完成率 66.64%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 20 日

天气：多云

星期：六

气温：25/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。对于现场发现的安全问题已下发通知单给总包单位，要求总包单位及时整改。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、18#塘区域边桩打桩完成 7 根，累计完成 1721 根。累计完成率 66.91%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-005），要求总包单位安排人员及时整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 21 日

天气：多云

星期：日

气温：25/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#、18#塘区域施工稳定桩、边桩打桩完成 18 根，累计完成 1739 根。累计完成率 67.61%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 22 日

天气：多云

星期：一

气温：25/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#塘区域施工打桩完成 15 根，累计完成 1754 根。 累计完成率 68.19%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 23 日

天气：多云

星期：二

气温：25/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#塘区域施工打桩完成 16 根，累计完成 1770 根。累计完成率 68.81%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 24 日

天气：多云

星期：三

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、17#塘区域施工打桩完成 4 根，累计完成 1774 根。累计完成率 68.97%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 25 日

天气：多云

星期：四

气温：27/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、17#塘区域中桩、稳定桩打桩完成 12 根，累计完成 1786 根。累计完成率 69.44%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 26 日

天气：多云

星期：五

气温：27/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、17#塘区域中桩、稳定桩、边桩打桩完成 21 根，累计完成 1807 根。累计完成率 70.25%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 27 日

天气：雨

星期：六

气温：27/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 28 日

天气：晴

星期：日

气温：28/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、18#塘区域中桩、边桩打桩完成 28 根，累计完成 1835 根。累计完成率 71.34%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 29 日

天气：晴

星期：一

气温：28/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、18#塘区域中桩、边桩打桩完成 9 根，累计完成 1844 根。累计完成率 71.69%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 07 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：28/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、熟悉图纸及相关规范标准。 4、要求总包单位对现场管桩桩身完整性检测及焊缝探伤进行检测，并下发联系单给总包单位要求及时做好相关检测工作。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、18#塘区域中桩、边桩打桩完成 11 根，累计完成 1855 根。累计完成率 72.12%。 3、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	要求总包单位对现场管桩桩身完整性检测及焊缝探伤进行检测，已下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-006）要求及时做好检测工作。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 31 日

天气：晴

星期：三

气温：29/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、17#塘区域中桩、边桩打桩完成 13 根，累计完成 1868 根。累计完成率 72.62%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 2 根，累计完成率 0.28%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 