

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 01 日

天气：晴

星期：四

气温：29/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、17#塘区域中桩、边桩打桩完成 18 根，累计完成 1886 根。累计完成率 73.32%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 2 根。累计完成 4 根，累计完成率 0.57%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 02 日

天气：晴

星期：五

气温：29/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、17#塘区域中桩、边桩打桩完成 12 根，累计完成 1898 根。累计完成率 73.79%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 3 根。累计完成 7 根，累计完成率 1%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 03 日

天气：晴

星期：六

气温：29/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、16#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 15 根，累计完成 1913 根。累计完成率 74.37%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 3 根。累计完成 10 根，累计完成率 1.43%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 04 日

天气：晴

星期：日

气温：29/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。对于现场未做好防暑降温的措施，已发安全通知单要求总包单位及时整改。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、16#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 10 根，累计完成 1923 根。累计完成率 74.76%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 3 根。累计完成 13 根，累计完成率 1.86%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-006），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 05 日

天气： 阵雨

星期： 一

气温： 27/37℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、5#、15#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 18 根，累计完成 1941 根。累计完成率 75.46%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 4 根。累计完成 17 根，累计完成率 2.42%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 08 月 06 日

天气：阴

星期：二

气温：27/34℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、15#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 14 根，累计完成 1955 根。累计完成率 76.01%。 3、1#塘锚杆桩施工浇筑完成 4 根。累计完成 21 根，累计完成率 3%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 07 日

天气：多云

星期：三

气温：27/34℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 5 根，累计完成 1960 根。累计完成率 76.01%。 3、1#、16#塘锚杆桩施工浇筑完成 7 根。累计完成 28 根，累计完成率 4%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志


日期：2024 年 08 月 08 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 28/31℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 3 根，累计完成 1963 根。累计完成率 76.32%。 3、1#、16#塘锚杆桩施工浇筑完成 7 根。累计完成 35 根，累计完成率 5%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 09 日

天气：多云

星期：五

气温：28/34℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。对于现场发现的少数安全问题已下发通知单，要求总包单位及时整改。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。对于现场锚杆桩进度滞后下发联系单要求总包单位加快施工进度。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、7#、19#塘区域箱变桩稳定桩、边桩打桩完成 14 根，累计完成 1977 根。累计完成率 76.86%。 3、1#、16#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 16 根。累计完成 51 根，累计完成率 7.28%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他事项	对于锚杆桩进度滞后已下发联系单（编号：DYGF-ZHJL-LXD-006），要求总包单位及时增加设备人员加快施工进度。关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-007），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 10 日

天气： 阵雨

星期： 六

气温： 28/33℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、6#、7#、19#塘区域箱变桩、稳定桩、边桩打桩完成 10 根，累计完成 1987 根。累计完成率 77.25%。 3、1#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 20 根。累计完成 71 根，累计完成率 10.14%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 11 日

天气：多云

星期： 日

气温：28/35℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、19#塘区域箱变桩、稳定桩、边桩打桩完成 19 根，累计完成 2006 根。累计完成率 77.99%。 3、1#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 18 根。累计完成 89 根，累计完成率 12.43%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 12 日

天气：多云

星期：一

气温：28/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、7#、19#塘区域箱变桩、稳定桩、边桩打桩完成 10 根，累计完成 2016 根。累计完成率 78.38%。 3、1#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 24 根。累计完成 113 根，累计完成率 16.14%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 13 日

天气：多云

星期：二

气温：28/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、8#、9#、10#、11#塘区域中桩、稳定桩、边桩打桩完成 12 根，累计完成 2028 根。累计完成率 78.84%。 3、1#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 11 根。累计完成 124 根，累计完成率 17.71%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 14 日

天气：多云

星期：三

气温：26/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、9#、10#、11#、12#塘区域中桩、稳定桩、边桩打桩完成 11 根，累计完成 2039 根。累计完成率 79.27%。 3、1#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 22 根。累计完成 146 根，累计完成率 20.85%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 15 日

天气：多云

星期：四

气温：26/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、11#、12#、13#、19#塘区域中桩、稳定桩、边桩打桩完成 18 根，累计完成 2039 根。累计完成率 79.27%。 3、1#、4#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 44 根。累计完成 190 根，累计完成率 27.14%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 16 日

天气：多云

星期：五

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、11#、13#、14#塘区域中桩、稳定桩、边桩打桩完成 9 根，累计完成 2048 根。累计完成率 79.62%。 3、1#、4#、17#塘锚杆桩施工浇筑完成 25 根。累计完成 215 根，累计完成率 30.71%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 17 日

天气：多云

星期：六

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、11#、14#塘区域稳定桩、边桩打桩完成 14 根，累计完成 2062 根。累计完成率 80.17%。 3、1#、4#、5#、16#、17#塘锚杆桩施工浇筑完成 23 根。累计完成 238 根，累计完成率 34%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 18 日

天气：多云

星期： 日

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、10#、12#、15#、18#区域稳定桩、边桩打桩完成 15 根，累计完成 2077 根。累计完成率 80.75%。 3、1#、4#、16#、17#塘锚杆桩施工浇筑完成 17 根。累计完成 255 根，累计完成率 36.42%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 19 日

天气： 阵雨

星期： 一

气温： 26/32℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、14#、18#区域稳定桩、边桩打桩完成 12 根，累计完成 2089 根。累计完成率 81.22%。 3、1#、4#、5#、17#塘锚杆桩施工浇筑完成 25 根。累计完成 280 根，累计完成率 40%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 20 日

天气：雨

星期：二

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 21 日

天气：多云

星期：三

气温：26/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。现场发现锚杆桩施工有少数质量问题，已下发通知单要求总包单位及时整改。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、14#、19#区域稳定桩、边桩打桩完成 10 根，累计完成 2099 根。累计完成率 81.6%。 3、2#、4#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 39 根。累计完成 319 根，累计完成率 45.57%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场锚杆施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-008），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 22 日

天气：多云

星期：四

气温：26/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。对于现场安全进行大检查发现的问题已下发通知单，要求总包单位及时整改。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。对现场锚杆桩施工进行质量大检查，发现少数问题已下发通知单要求总包单位及时整改。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、8#、9#、14#、19#区域稳定桩、边桩打桩完成 16 根，累计完成 2155 根。累计完成率 82.23%。 3、2#、4#、6#、16#、17#塘锚杆桩施工浇筑完成 24 根。累计完成 343 根，累计完成率 49%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	关于现场锚杆施工质量问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-009），要求总包单位安排人员及时进行整改。关于现场施工安全问题已对总包单位下发通知单（编号：DYGF-ZHJL-AQ-008），要求总包单位安排人员及时进行整改。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 23 日

天气：多云

星期：五

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、8#、9#、14#、18#区域稳定桩、边桩打桩完成 16 根，累计完成 2171 根。累计完成率 84.4%。 3、2#、4#、6#、16#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 26 根。累计完成 369 根，累计完成率 52.71%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 24 日

天气：多云

星期：六

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、8#、10#、11#区域稳定桩、边桩打桩完成 26 根，累计完成 2197 根。累计完成率 85.41%。 3、3#、4#、6#、15#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 19 根。累计完成 388 根，累计完成率 55.43%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 25 日

天气：多云

星期： 日

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、19#、20#区域稳定桩、边桩打桩完成 22 根，累计完成 2219 根。累计完成率 86.27%。 3、3#、6#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 16 根。累计完成 404 根，累计完成率 57.71%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 26 日

天气：多云

星期：一

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、19#、20#区域稳定桩、边桩打桩完成 23 根，累计完成 2242 根。累计完成率 87.16%。 3、3#、6#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 17 根。累计完成 421 根，累计完成率 60.14%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 27 日

天气：中雨

星期：二

气温：25/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、因雨未施工。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 28 日

天气：多云

星期：三

气温：27/33℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、15#、20#区域稳定桩、边桩打桩完成 14 根，累计完成 2256 根。累计完成率 87.71%。 3、4#、5#、6#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 40 根。累计完成 461 根，累计完成率 65.85%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 29 日

天气：多云

星期：四

气温：22/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、20#区域边桩打桩完成 8 根，累计完成 2256 根。累计完成率 87.71%。 3、4#、5#、6#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 24 根。累计完成 485 根，累计完成率 69.29%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 30 日

天气：多云

星期：五

气温：22/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。 5、召开监理会议，对现场进度、质量、安全事宜进行相关要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、20#区域边桩打桩完成 10 根，累计完成 2266 根。累计完成率 88.1%。 3、4#、6#、15#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 15 根。累计完成 500 根，累计完成率 71.42%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 31 日

天气：多云

星期：六

气温：25/31℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、20#区域边桩打桩完成 9 根，累计完成 2275 根。累计完成率 88.45%。 3、4#、7#、8#、15#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 27 根。累计完成 527 根，累计完成率 75.29%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 