

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 02 日

天气：多云

星期：一

气温：20/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对大观园区域打桩施工进行检查，要求接桩焊接时焊缝要饱满，焊接处做好防腐处理；要求基础管桩垂直度符合设计及规范要求。 2、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣。 3、对现场锚杆桩施工浇筑进行旁站检查，锚杆钢筋及水泥材料符合要求。锚杆桩浇筑符合设计。 4、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 7 人、施工人员 33 人。打桩机 4 台；抽水机 1 台。 2、20#区域稳定桩打桩完成 42 根，累计完成 2333 根。累计完成率 90.7%。 3、4#、7#、8#、15#、17#、20#塘锚杆桩施工浇筑完成 24 根。累计完成 576 根，累计完成率 82.29%。 4、其它鱼塘清淤、抽水、码头修建。
其他 事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 