

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 01 日

天气：多云

星期：六

气温：4/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、1-16#塘三角撑施工调整。 3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 29%。 4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 60%。 5、柔性支架 C4 钢索安装 20 根，累计完成 64%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 02 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 1/7℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、阴雨天气未施工。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 03 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 0/5℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、阴雨天气未施工。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 04 日

天气： 小雨

星期： 二

气温： 0/5℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、阴雨天气未施工。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 05 日

天气：多云

星期：六

气温：0/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场并网送电安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、大观园区域进行箱变送电冲击试验。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 06 日

天气：多云

星期：日

气温：1/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场并网送电安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、大观园区域进行箱变送电冲击试验。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 07 日

天气：多云

星期：五

气温：1/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场并网送电安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、大观园区域进行并网前检查工作。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 08 日

天气：多云

星期：六

气温：4/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1 台。 2、1-16#塘三角撑施工调整。 3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 31%。 4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 61%。 5、柔性支架 C4 钢索安装 25 根，累计完成 72%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 09 日

天气：多云

星期：日

气温：4/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、对海边区域管桩施工（下节桩）进行检查，垂直度符合要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘三角撑施工调整。 3、大观园区域 1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 33%。 4、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 62%。 5、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 25 根，累计完成 76%。 6、海边地块区域（下节桩）33 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 10 日

天气：多云

星期：一

气温：6/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、对海边区域管桩施工（下节桩）进行检查，垂直度符合要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘三角撑施工调整。 3、大观园区域 1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 33%。 4、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 63%。 5、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 25 根，累计完成 76%。 6、海边地块区域管桩（下节桩）施工完成 81 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 11 日

天气：多云

星期：二

气温：6/12℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘三角撑施工调整。 3、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 35%。 4、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 64%。 5、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 23 根，累计完成 79%。 6、海边地块区域锚杆施工完成 9 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 12 日

天气：多云

星期：三

气温：6/12℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 36%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 65%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 26 根，累计完成 81%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 13 日

天气：多云

星期：四

气温：5/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 37%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 66%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 21 根，累计完成 83%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 14 日

天气：多云

星期：五

气温：6/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 38%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 67%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 22 根，累计完成 86%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 15 日

天气：多云

星期：六

气温：2/12℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 39%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 68%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 20 根，累计完成 89%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 16 日

天气：多云

星期：日

气温：-1/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 40%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 69%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 21 根，累计完成 91%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 17 日

天气：多云

星期：一

气温：0/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 41%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 70%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装 22 根，累计完成 94%。 5、大观园并网容量完成 10MW。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 18 日

天气：多云

星期：二

气温：0/9℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 42%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 72%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装累计完成 94%。 5、大观园并网容量完成 10MW。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 19 日

天气：多云

星期：三

气温：6/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 44%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 75%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装累计完成 95%。 5、大观园并网容量累计完成 10MW。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 20 日

天气：多云

星期：四

气温：9/21℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 46%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 78%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装累计完成 96%。 5、大观园并网容量累计完成 10MW。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 21 日

天气：多云

星期：五

气温：11/24℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 49%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 85%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装累计完成 97%。 5、大观园并网容量累计完成 20MW。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 22 日

天气：多云

星期：六

气温：11/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园 C4 钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。 3、对大观园电缆敷设进行检查，已符合设计要求。 4、对大观园接地施工进行检查，符合设计要求。 5、对海边管桩（下节桩）施工进行检查，垂直度符合要求。 6、熟悉图纸及相关规范标准。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1、管理人员 12 人、施工人员共计 40 人。浮船 27 台、吊车 2 台、打桩机 3 台。 2、大观园区域 1-16#塘接地累计施工完成 51%。 3、大观园区域 1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 88%。 4、大观园区域柔性支架 C4 钢索安装累计完成 97%。 5、大观园并网容量累计完成 42MW。 6、海边区域管桩（下节桩）施工完成 34 根，累计完成 115 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：王磊		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 23 日

天气：多云

星期： 日

气温： 11/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求。 3、对接地施工进行检查，符合要求。 4、对现场直流电缆接头制作连接进行检查，已符合设计要求。 5、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 6、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 35 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 2 台。 二、大观园区域： 1、1-16#塘接地施工累计完成 53%。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装累计完成 638 根，完成率 97%。 3、1-16#塘直流电缆接头制作连接，完成率 89%。 三、海边区域： 1、锚杆施工 13 根，累计完成 31 根，完成率 0.88%。 2、管桩（下节桩）施工 56 根，累计完成 171 根，完成率 2.1%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 24 日

天气：晴

星期：二

气温：10/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域接地线安装进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场直流电缆接头制作连接进行检查，已符合设计要求。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 76 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 2 台。 二、大观园区域： 1、1-16#塘接地线安装。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 640 根，完成率 97%。 3、1-16#塘 C4C5 索完成 2 根，W 连杆完成 90 个，汇流箱低压电缆接头完成 7 个。 三、海边区域： 1、锚杆施工 11 根，累计完成 42 根，完成率 1.2%。 2、管桩施工 59 根，累计完成 230 根，完成率 2.8%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 25 日

天气：晴

星期：二

气温：10/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域桥架施工进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场直流电缆接头制作连接进行检查，已符合设计要求。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 76 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、20 号塘 4 平方线铺设。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 642 根，完成率 97.7%。 3、1-16#塘 C4C5 索完成 2 根，W 连杆完成 62 个。 三、海边区域： 1、锚杆施工 18 根，累计完成 60 根，完成率 1.7%。 2、管桩施工 48 根，累计完成 278 根，完成率 3.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 26 日

天气：晴

星期：三

气温：13/32℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域钢索施工进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场接地线施工进行检查，已符合设计要求。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 76 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、20 号塘 4 平方线铺设。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 644 根，完成率 98.4%。 3、1-16#塘 C4C5 索完成 2 根，W 连杆完成 60 个。 三、海边区域： 1、锚杆施工 10 根，累计完成 70 根，完成率 2%。 2、管桩施工 48 根，累计完成 335 根，完成率 4.1%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 27 日

天气：晴

星期：四

气温：2/9℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域钢索进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场接地线施工进行检查，已符合设计要求。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 76 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、20 号塘 4 平方线铺设。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 644 根，完成率 98.4%。 3、W 连杆完成 60 个。 三、海边区域： 1、锚杆施工 10 根，累计完成 70 根，完成率 2%。 2、管桩施工 48 根，累计完成 335 根，完成率 4.1%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 28 日

天气：阴

星期：五

气温：3/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域钢索进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场接安全消防措施进行检查，暂未发现安全隐患。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 67 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、17 号塘进行五索施工。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 644 根，完成率 98.9%。 3、13、15、16 方阵成功并网。 三、海边区域： 1、锚杆施工 8 根，累计完成 78 根，完成率 2.2%。 2、管桩施工 22 根，累计完成 670 根，完成率 8.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 29 日

天气：阴

星期：六

气温：2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等。 2、对大观园区域直流线施工进行检查，符合指导书安装要求。 3、对现场接地线施工进行检查，已符合设计要求。 4、对海边地块进行质量检查，已符合设计要求。 5、对海边区域管桩施工进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 67 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号塘更换组件以及电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 648 根，完成率 98.9%。 3、1 号塘和 2 号塘更换组件。 三、海边区域： 1、锚杆施工 12 根，累计完成 90 根，完成率 2.5%。 2、管桩施工 10 根，累计完成 680 根，完成率 8.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 30 日

天气：晴

星期：日

气温：6/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边地块进行质量巡查，已符合规范要求。 3、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 4、对大观园区域直流线施工进行检查，已符合设计要求及规范。 5. 对大观园区域进行汇流箱检查，符合设计规范及要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 60 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号塘进行电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 648 根，完成率 98.9%。 3、2#方阵成功并网，16 台一体机全部并网。 三、海边区域： 1、锚杆施工 13 根，累计完成 116 根，完成率 3.3%。 2、管桩施工 5 根，累计完成 685 根，完成率 8.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 31 日

天气：晴

星期：二

气温：7/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对现场接地线施工进行检查，已符合设计要求。 3、对海边地块进行安全质量巡查，已符合规范。 4、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 5、对大观园区域 19 号塘进行进行直流线施工以及组件更换。 6.对大观园区域进行汇流箱检查，符合设计规范及要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 60 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号塘钢索施工以及直流线施工。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 2 根，累计完成 648 根，完成率 98.9%。 3、今日已并网 57WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 13 根，累计完成 103 根，完成率 2.9%。 2、管桩施工 5 根，累计完成 690 根，完成率 8.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 