

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 01 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 9/18℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。现场已对工人进行安全及时交底。 2、对现场接地线施工进行检查，已符合设计要求。 3、对海边区域锚杆施工进行检查，符合设计及规范要求。 4、对大观园区域 19 号、20 号塘电气消缺进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 82 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号、20 号塘进行电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 649 根，完成率 98.9%。 三、海边区域： 1、锚杆施工 41 根，累计完成 144 根，完成率 4.12%。 2、管桩(下节桩)施工 18 根，累计完成 708 根，完成率 8.83%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 02 日

天气：晴

星期：三

气温：10/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全检查,要求施工现场配有消防器材等防护工具。 要求工人佩戴好安全带、安全帽等防护设备。 2、对海边地块进行安全巡查,发现水上作业未设置救生圈,安全措施不到位,已口头要求立即整改,现场已整改完成。 3、对大观园区域 20 号塘电气消缺进行检查,符合设计及规范。 4、对大观园区域现场进行安全检查,发现箱变平台防护门立杆间距太大不符合要求,已要求总包单位整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 93 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、20 号塘进行电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 650 根，完成率 99.38%。 三、海边区域： 1、锚杆施工 27 根，累计完成 171 根，完成率 4.53%。 2、管桩(下节桩)施工 12 根，累计完成 720 根，完成率 6.8%。
其他事项	无。	
记录人（签字）:梁姚栋		审核人（签字）:

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 03 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 9/15℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工进行检查，水泥浆比重及钢筋符合设计及规范要求。 3、对海边管桩施工进行检查，发现少数桩身垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 97 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号塘进行电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 651 根，完成率 99.54%。 三、海边区域： 1、锚杆施工 34 根，累计完成 205 根，完成率 5.43%。 2、管桩(下节桩)施工 10 根，累计完成 730 根，完成率 8.83%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 04 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 10/22℃

工程名称： 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。对现场临时用电进行检查，发现少数电缆线乱接乱拉不符合要求，已要求施工单位整改完成。 2、对海边区域锚杆施工进行检查，水泥浆比重及钢筋符合设计及规范要求。 3、对海边管桩施工进行检查，发现个别桩身垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 97 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、19 号塘进行电气消缺。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 652 根，完成率 99.69%。 3、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 20 根，累计完成 225 根，完成率 5.43%。 2、管桩（下节桩）施工 22 根，累计完成 730 根，完成率 6.8%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 05 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 9/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。对现场临时用电进行检查，发现少数配电箱接地不符合要求，已要求施工单位整改完成。 2、对海边区域锚杆施工进行检查，水泥浆比重及钢筋符合设计及规范要求。 3、对海边管桩施工进行检查，发现个别桩身垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 98 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、20 号塘进行锚杆套注浆。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 653 根，完成率 99.84%。 3、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 29 根，累计完成 254 根，完成率 7.1%。 2、管桩（下节桩）施工 14 根，累计完成 744 根，完成率 7.3%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 06 日

天气：晴

星期：日

气温：11/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩施工垂直度、定位进行检查，发现个别管桩定位不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对海边进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 97 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、升压站附近进行应急救援演练活动。 2、1-16#塘 C4-C5 钢索安装 1 根，累计完成 654 根，完成率 100%。 3、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 53 根，累计完成 307 根，完成率 8.1%。 2、管桩(下节桩)施工 34 根，累计完成 778 根，完成率 7.2%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 07 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 11/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。个别人员未佩戴安全帽已佩戴整齐。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩施工进行检查，发现个别桩身垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 97 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、升压站附近进行应急救援演练活动。 2、大观园区域消缺整改。 3、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 50 根，累计完成 357 根，完成率 9.46%。 2、管桩（下节桩）施工 23 根，累计完成 801 根，完成率 7.4%。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 08 日

天气：晴

星期：二

气温：11/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。个别人员未佩戴安全帽已佩戴整齐。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩施工进行检查，发现个别焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 97 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、大观园区域消缺整改。 2、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 50 根，累计完成 407 根，完成率 10.79%。 2、管桩（下节桩）施工 18 根，累计完成 819 根，完成率 7.6%。管桩整桩施工完成 13 根。
其他事 项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 09 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 11/28℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。个别人员未佩戴安全帽已佩戴整齐。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对大观园区域消缺整改进行检查，符合设计及规范要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 129 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改以及收尾工作。 2、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 2、锚杆施工 40 根，累计完成 447 根，完成率 11.85%。 3、管桩（下节桩）施工 12 根，累计完成 831 根，完成率 7.7%。 管桩整桩施工完成 5 根，累计完成 18 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 10 日

天气：晴

星期：四

气温：10/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。对临时用电进行检查，发现个别发电设备、配电箱接地不符合要求。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 129 人。打桩机 3 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、管桩材料进场 6 车。 2、锚杆施工 46 根，累计完成 493 根，完成率 13.07%。 3、管桩（下节桩）施工 12 根，累计完成 843 根，完成率 7.8%。 管桩整桩施工完成 5 根，累计完成 23 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 11 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 10/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 132 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 60 根，累计完成 553 根，完成率 14.66%。 2、管桩(下节桩)施工 15 根，累计完成 858 根，完成率 7.99%。 管桩整桩施工完成 12 根，累计完成 35 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 12 日

天气： 小雨

星期： 六

气温： 7/16℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。对临时用电进行检查，发现个别发电设备、配电箱接地不符合要求。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 148 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 36 根，累计完成 589 根，完成率 15.62%。 2、管桩(下节桩)施工 16 根，累计完成 874 根，完成率 8.14%。 管桩整桩施工累计完成 35 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 13 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 6/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 139 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、现场管桩材料进场 8 车。 2、锚杆施工 43 根，累计完成 632 根，完成率 16.76%。 3 、管桩（下节桩）施工 29 根，累计完成 903 根，完成率 8.42%。管桩整桩施工完成 4 根，累计完成 39 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 14 日

天气：多云

星期：一

气温：11/17℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	四、管理人员 12 人、施工人员 139 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 五、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 60.2WM。 六、海边区域： 1、现场管桩材料进场 6 车。 2、锚杆施工 45 根，累计完成 677 根，完成率 17.94%。 3、管桩（下节桩）施工 29 根，累计完成 903 根，完成率 8.42%。 管桩整桩施工完成 7 根，累计完成 46 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 15 日

天气：多云

星期：二

气温：17/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	七、管理人员 12 人、施工人员 139 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 八、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 60.2WM。 九、海边区域： 1、现场管桩材料进场 6 车。 2、锚杆施工 72 根，累计完成 749 根，完成率 19.8%。 3、管桩（下节桩）施工 129 根，累计完成 1003 根，完成率 9.3%。管桩整桩施工完成 23 根，累计完成 69 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 16 日

天气：晴

星期：三

气温：19/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩垂直度不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 148 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 60.2WM。 三、海边区域： 1、管桩进场 6 车。 2、锚杆施工 54 根，累计完成 803 根，完成率 21.29%。 3、管桩（下节桩）施工 177 根，累计完成 1180 根，完成率 11%。管桩整桩施工完成 28 根，累计完成 97 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 17 日

天气：晴

星期：四

气温：11/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、管桩材料进场 4 车。 2、锚杆施工 55 根，累计完成 858 根，完成率 22.75%。 3、管桩（下节桩）施工 109 根，累计完成 1289 根，完成率 12.01%。管桩整桩施工完成 45 根，累计完成 142 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 18 日

天气：多云

星期：五

气温：12/17℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	四、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 五、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 六、海边区域： 3、管桩材料进场 4 车。 4、锚杆施工 33 根，累计完成 891 根，完成率 24.2%。 3、管桩（下节桩）施工 99 根，累计完成 1388 根，完成率 12.96%。管桩整桩施工完成 25 根，累计完成 167 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 19 日

天气：多云

星期：六

气温：11/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、管桩材料进场 8 车。 2、锚杆施工 65 根，累计完成 956 根，完成率 25.34%。 3、管桩（下节桩）施工 55 根，累计完成 1502 根，完成率 13.99%。管桩整桩施工完成 45 根，累计完成 212 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 20 日

天气：多云

星期： 日

气温：12/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块制作进行见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 53 根，累计完成 1009 根，完成率 26.75%。 3、管桩（下节桩）施工 35 根，累计完成 1537 根，完成率 14.32%。管桩整桩施工完成 61 根，累计完成 212 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 21 日

天气：多云

星期：一

气温：12/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 34 根，累计完成 1043 根，完成率 27.65%。 3、管桩（下节桩）施工 60 根，累计完成 1597 根，完成率 14.88%。管桩整桩施工完成 84 根，累计完成 296 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 22 日

天气：多云

星期：二

气温：13/25℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 54 根，累计完成 1097 根，完成率 29.08%。 3、管桩（下节桩）施工 115 根，累计完成 1712 根，完成率 15.96%。管桩整桩施工完成 61 根，累计完成 357 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：11/26℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 3、新进管桩（下节桩）材料进场。 4、锚杆施工 51 根，累计完成 1148 根，完成率 30.43%。 3、管桩（下节桩）施工 110 根，累计完成 1822 根，完成率 16.96%。管桩整桩施工完成 59 根，累计完成 416 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 24 日

天气：多云

星期：四

气温：14/24℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 46 根，累计完成 1194 根，完成率 31.65%。 3、管桩（下节桩）施工 93 根，累计完成 1915 根，完成率 17.85%。管桩整桩施工完成 33 根，累计完成 449 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 25 日

天气：多云

星期：五

气温：13/21℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 37 根，累计完成 1231 根，完成率 32.64%。 3、管桩（下节桩）施工 175 根，累计完成 2090 根，完成率 19.48%。管桩整桩施工完成 61 根，累计完成 510 根。
其他事项	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 26 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 16/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 44 根，累计完成 1275 根，完成率 33.8%。 2、管桩（下节桩）施工 236 根，累计完成 2326 根，完成率 21.68%。管桩整桩施工完成 48 根，累计完成 558 根。
	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 27 日

天气：晴

星期：一

气温：16/27℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 38 根，累计完成 1313 根，完成率 34.81%。 2、管桩（下节桩）施工 188 根，累计完成 2514 根，完成率 23.43%。管桩整桩施工完成 89 根，累计完成 647 根。
	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）：

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 28 日

天气：多云

星期：二

气温：13/22℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 53 根，累计完成 1366 根，完成率 36.21%。 2、管桩（下节桩）施工 148 根，累计完成 2662 根，完成率 24.81%。管桩整桩施工完成 107 根，累计完成 754 根。
	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 29 日

天气：多云

星期：二

气温：18/29℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。 4、对进场管桩材料进行验收检查，管桩强度、尺寸符合设计要求。 5、对海边地块水泥浆试块进行到场见证。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、新进管桩（下节桩）材料进场。 2、锚杆施工 61 根，累计完成 1425 根，完成率 37.74%。 3 、管桩（下节桩）施工 229 根，累计完成 2891 根，完成率 26.94%。管桩整桩施工完成 48 根，累计完成 802 根。
	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 30 日

天气：晴

星期：三

气温：17/30℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1、对海边地块进行安全巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、安全带等防护措施。发现个别人员未佩戴安全帽，已要求佩戴整齐。 2、对海边区域锚杆施工水泥浆、钢筋安装进行检查，水泥浆比重及钢筋安装符合设计及规范要求。 3、对海边区域管桩焊接、沉桩施工进行检查，发现个别管桩焊接焊缝不符合要求，已要求现场整改完成。	
施工 情况	施工单位	.. 施工内容及进度
	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	一、管理人员 12 人、施工人员 160 人。打桩机 4 台、打孔机 3 台、浮船 20 只、吊车 3 台。 二、大观园区域： 1、进行消缺整改。 2、今日已并网 61.025WM。 三、海边区域： 1、锚杆施工 48 根，累计完成 1473 根，完成率 39.01%。 2、管桩（下节桩）施工 186 根，累计完成 3077 根，完成率 28.68%。管桩整桩施工完成 47 根，累计完成 849 根。
	无。	
记录人（签字）：梁姚栋		审核人（签字）： 