

# 监理日报

项目名称	江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目							
建设单位	上饶申曜新能源科技有限公司			项目负责人	陈伟林			
承包单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			项目经理	高涛			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			项目总监	张献兵	记录员	杨铃铃	
填报日期	2024.06.27 (星期四)		天气	雨 温度: 24~30℃ 风力: 3~4 级				
当日进度	人员安排	管理人员: 5 人; 施工人员: 2 人; 监理: 1 人						
	机械车辆	无						
	材料到货	组件到货 39 箱 1287 块 逆变器 2 台						
	施工进展	无						
	安全工作	施工人员均已正确佩戴安全帽, 防暑药品采购中.						
明日计划	人员安排	管理人员: 5 人; 施工人员: 2 人;						
	材料到货	无						
	安全工作	安全带、防坠网、防暑物资采购						
	施工内容	无						
主要材料到货情况								
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家
1	混凝土墩子	400×300mm	块	650	0	650	100%	
2	支架	常规 0.428/BIPV1.23	MW	5.999	0	1.658	27.6%	安徽宇信
3	直流电缆	1X4mm <sup>2</sup>	m		0			
4	组件	695w	块	8632	1287	1287	14.9%	天合
5	逆变器	300KW/196KW	台	15/2	2	2	11.7	华为
6	接地扁铁		m		0			
7	桥架		m		0			
8	交流电缆		m		0			
9	箱变		台		0			
10	一二次设备		套		0			
11								
工程建设施工进展情况								

# 监理日报

序号	部位	工作内容	单位	总 工程量	当日 完成量	累计 累计量	完成 比率
1	水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼）	混凝土墩子安装	块	650	-	100%	100%
		支架安装	MW	0.42812	-	100%	100%
		桥架安装	MW	0.42812			
		组件安装	块	616			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	353			
2	闵海1分厂	支架安装	MW	3.24982			
		桥架安装	MW	3.24982			
		组件安装	块	4676			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	8			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	1594			
3	13#厂房	支架安装	MW	0.11398			
		桥架安装	MW	0.11398			
		组件安装	块	164			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	1			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	256			

# 监理日报

4	15-16# 厂房	支架安装	MW	1.31077			
		桥架安装	MW	1.31077			
		组件安装	块	1886			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	4			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	449			
5	17-18# 厂房	支架安装	MW	0.89655			
		桥架安装	MW	0.89655			
		组件安装	块	1290			
		直流电缆敷设	MW				
		逆变器安装	台	2			
		防雷接地	m				
		清洗洗系统安装	MW				
		交流电缆敷设	m	445			
6	箱变	箱变基础					
		箱变安装	台	3			
7	一二次 设备	一二次设备基础					
		一二次设备安装	套	1			

## 监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量：            其主要分项工程完成量如下：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	混凝土墩子	块	650	650	100%
2	支架	MW	0.428	0.428	7%
3	直流电缆	MW			
4	组件	块	8632	1287	14.9%
5	逆变器	台	17	2	11.7%

# 监理日报

6	接地扁铁	MW			
7	桥架	MW			
8	交流电缆	m	3097		
9	箱变	台	3		
10	一二次设备	套	1		
11					

2、工程施工安全：首次工地例会业主方及监理方提出具体要求详见第一次工地例会，现场安全巡视。

3、工程施工质量：首次工地例会业主方及监理方提出具体质量要求，分项工程验收标准及资料要求。

4、问题：

无

5、其他：

无

## 附一：施工过程及监督检查图片



江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目  
 工 序：第一次工地例会 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司  
 拍 摄 时 间：2024.06.27 13:06  
 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司



江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目  
 工 序：第一次工地例会 地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司  
 拍 摄 时 间：2024.06.27 13:06  
 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司

第一次工地例会

# 监理日报



业主方监理方总包方屋顶巡视



组件卸车旁站

## 附二：存在问题图片

/	/
/	/