

监理日报

|          |           |                               |                              |           |                       |         |        |      |     |
|----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------|------|-----|
| 项目名称     |           | 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 |                              |           |                       |         |        |      |     |
| 建设单位     |           | 上饶申曜新能源科技有限公司                 |                              |           | 项目负责人                 |         | 陈伟林    |      |     |
| 承包单位     |           | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司      |                              |           | 项目经理                  |         | 高涛     |      |     |
| 监理单位     |           | 常州正衡电力工程监理有限公司                |                              |           | 项目总监                  |         | 张献兵    | 记录员  | 杨铃铃 |
| 填报日期     |           | 2024. 07. 03（星期三）             |                              | 天气        | 阵雨 温度：26~35℃ 风力：4~5 级 |         |        |      |     |
| 当日<br>进度 | 人员安排      |                               | 管理人员： 5 人；施工人员： 10 人；监理： 1 人 |           |                       |         |        |      |     |
|          | 机械车辆      |                               | 无                            |           |                       |         |        |      |     |
|          | 材料到货      |                               | 无                            |           |                       |         |        |      |     |
|          | 施工进展      |                               | 水泥墩防水垫片安装 400 个              |           |                       |         |        |      |     |
|          | 安全工作      |                               | 防暑物资落实、材料区警示带、宣传牌、五牌一图安装     |           |                       |         |        |      |     |
| 明日<br>计划 | 人员安排      |                               | 管理人员： 5 人；施工人员： 10 人；        |           |                       |         |        |      |     |
|          | 材料到货      |                               |                              |           |                       |         |        |      |     |
|          | 安全工作      |                               | 防坠网、防坠器未到场采购中                |           |                       |         |        |      |     |
|          | 施工内容      |                               | 无                            |           |                       |         |        |      |     |
| 主要材料到货情况 |           |                               |                              |           |                       |         |        |      |     |
| 序号       | 材料/设备名称   | 型号                            | 单位                           | 总数量       | 当日到货量                 | 累计到货量   | 累计到货率  | 厂家   |     |
| 1        | 混凝土墩子     | 400*300mm                     | 块                            | 650       | 0                     | 650     | 100%   | 安徽金地 |     |
| 2        | BIPV 主水槽  | 220*55*1.0                    | 米                            | 14697.08  | 0                     | 3359.06 | 22.86% | 安徽宇信 |     |
| 3        | 支撑线槽      | 40*55*0.8                     | 米                            | 12813.34  | 0                     | 3462.41 | 27.02% | 安徽宇信 |     |
| 4        | 副水槽       | 73*25*0.8                     | 米                            | 21568.186 | 0                     | 3736    | 17.32% | 安徽宇信 |     |
| 5        | 一体化盖条     | 55*15*1.0                     | 个                            | 11758.097 | 0                     | 3134.4  | 26.66% | 安徽宇信 |     |
| 6        | 拉钩        | 200*2.0                       | 个                            | 21199     | 0                     | 4000    | 18.87% | 安徽宇信 |     |
| 7        | 几字型主水槽底座  | 380*50*50*5                   | 个                            | 10245     | 0                     | 2388    | 23.31% | 安徽宇信 |     |
| 8        | 几字型支撑线槽底座 | 90*32*50*2.0                  | 个                            | 8937      | 0                     | 1503    | 16.82% | 安徽宇信 |     |
| 9        | 常规支架      | 常规 0.428                      | MW                           | 0.428     | 0                     | 0.428   | 100%   | 安徽宇信 |     |
| 10       | 直流电缆      | 1X4mm²                        | m                            |           | 0                     |         |        |      |     |
| 11       | 组件        | 695w                          | 块                            | 8632      | 0                     | 1287    | 14.9%  | 天合   |     |
| 12       | 逆变器       | 300KW/196KW                   | 台                            | 15/2      | 0                     | 0/2     | 11.7   | 华为   |     |

# 监理日报

| 13         | 接地扁铁                          |         | m  |          | 0         |           |          |  |
|------------|-------------------------------|---------|----|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 14         | 桥架                            | 2102    | m  |          | 0         |           |          |  |
| 15         | 直流电缆                          | 60000   | m  |          | 0         |           |          |  |
| 16         | 低压交流电<br>缆                    | 3097    | m  |          | 0         |           |          |  |
| 17         | 高压交流电<br>缆                    | 1905    | m  |          | 0         |           |          |  |
| 18         | 箱变                            |         | 台  |          | 0         |           |          |  |
| 19         | 一二次设备                         |         | 套  |          | 0         |           |          |  |
| 20         |                               |         |    |          |           |           |          |  |
| 工程建设施工进度情况 |                               |         |    |          |           |           |          |  |
| 序号         | 部位                            | 工作内容    | 单位 | 总<br>工程量 | 当日<br>完成量 | 累计<br>累计量 | 完成<br>比率 |  |
| 1          | 水泥屋面<br>(宿舍楼、<br>接待楼、办<br>公楼) | 混凝土墩子安装 | 块  | 650      | -         | 650       | 100%     |  |
|            |                               | 支架安装    | MW | 0.42812  | -         | 0.42812   | 100%     |  |
|            |                               | 桥架安装    | MW | 0.42812  |           |           |          |  |
|            |                               | 组件安装    | 块  | 616      |           |           |          |  |
|            |                               | 直流电缆敷设  | MW |          |           |           |          |  |
|            |                               | 逆变器安装   | 台  | 2        |           |           |          |  |
|            |                               | 防雷接地    | m  |          |           |           |          |  |
|            |                               | 清洗洗系统安装 | MW |          |           |           |          |  |
|            |                               | 交流电缆敷设  | m  | 353      |           |           |          |  |
|            |                               |         |    |          |           |           |          |  |
|            |                               |         |    |          |           |           |          |  |
|            |                               |         |    |          |           |           |          |  |
| 2          | 闽海 1 分厂                       | 支架安装    | MW | 3.24982  |           |           |          |  |
|            |                               | 桥架安装    | MW | 3.24982  |           |           |          |  |
|            |                               | 组件安装    | 块  | 4676     |           |           |          |  |
|            |                               | 直流电缆敷设  | MW |          |           |           |          |  |
|            |                               | 逆变器安装   | 台  | 8        |           |           |          |  |
|            |                               | 防雷接地    | m  |          |           |           |          |  |
|            |                               | 清洗洗系统安装 | MW |          |           |           |          |  |
|            |                               | 交流电缆敷设  | m  | 1594     |           |           |          |  |
|            |                               |         |    |          |           |           |          |  |
|            |                               |         |    |          |           |           |          |  |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 3 | 13#厂房    | 支架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.11398 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 164     |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 1       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 256     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 4 | 15-16#厂房 | 支架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 1.31077 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1886    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 4       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 449     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 5 | 17-18#厂房 | 支架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1290    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 445     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 6 | 箱变       | 箱变基础    |    |         |  |  |  |
|   |          | 箱变安装    | 台  | 3       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 7 | 一二次设备    | 一二次设备基础 |    |         |  |  |  |
|   |          | 一二次设备安装 | 套  | 1       |  |  |  |

# 监理日报

|                                                         |       |    |       |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------|----|-------|---------|------|--|--|
|                                                         |       |    |       |         |      |  |  |
|                                                         |       |    |       |         |      |  |  |
| 监理情况                                                    |       |    |       |         |      |  |  |
| 1、工程整体进度：<br>工程总体进度完成量：                其主要分项工程完成量如下：    |       |    |       |         |      |  |  |
| 序号                                                      | 工作内容  | 单位 | 总工程量  | 累计完成量   | 完成比率 |  |  |
| 1                                                       | 混凝土墩子 | 块  | 650   | 650     | 100% |  |  |
| 2                                                       | 支架    | MW | 5.999 | 0.42812 | 7.1% |  |  |
| 3                                                       | 直流电缆  | MW | 5.999 |         |      |  |  |
| 4                                                       | 组件    | 块  | 8632  |         |      |  |  |
| 5                                                       | 逆变器   | 台  | 17    |         |      |  |  |
| 6                                                       | 接地扁铁  | MW | 5.999 |         |      |  |  |
| 7                                                       | 桥架    | MW | 5.999 |         |      |  |  |
| 8                                                       | 交流电缆  | m  | 3097  |         |      |  |  |
| 9                                                       | 箱变    | 台  | 3     |         |      |  |  |
| 10                                                      | 一二次设备 | 套  | 1     |         |      |  |  |
| 11                                                      |       |    |       |         |      |  |  |
|                                                         |       |    |       |         |      |  |  |
|                                                         |       |    |       |         |      |  |  |
| 2、工程施工安全：防坠网样品不符合建筑施工防坠网规范要求下发联系单要求按照规范采购。              |       |    |       |         |      |  |  |
| 3、工程施工质量：水泥屋顶支架安装巡视，立柱安装支架质量较差已下发通知单整改保证质量及美观度确保项目顺利验收。 |       |    |       |         |      |  |  |
| 4、问题：<br>无                                              |       |    |       |         |      |  |  |
| 5、其他：下午邀十一院孔总及设计屋面支架安装施工质量巡视。                           |       |    |       |         |      |  |  |

# 监理日报

## 附一：施工过程及监督检查图片

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目</p><p>工 序：领导宿舍楼支架安装<br/>拍 摄 时 间：2024.07.03 09:36<br/>地 点：施工现场<br/>监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司</p></div> | <div><p>江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目</p><p>工 序：台鑫钢铁沟通会<br/>拍 摄 时 间：2024.07.03 14:29<br/>地 点：上饶市·江西台鑫钢铁有限公司<br/>监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司</p></div> |
| 领导宿舍楼支架安装巡视                                                                                                                                                                                                             | 台鑫项目沟通会                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><p>江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目</p><p>工 序：屋面巡视<br/>拍 摄 时 间：2024.07.03 16:59<br/>地 点：未获取<br/>监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司</p></div>      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 支架安装检查                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |

## 附一：存在的问题照片

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><p>立柱安装不符合图纸设计及规范要求</p></div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|