

监理日报

|          |          |                               |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|----------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------|------|------|-----|----|
| 项目名称     |          | 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
| 建设单位     |          | 上饶申曜新能源科技有限公司                 |                                                                |           |       | 项目负责人                | 陈伟林    |      |      |     |    |
| 承包单位     |          | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司      |                                                                |           |       | 项目经理                 | 高涛     |      |      |     |    |
| 监理单位     |          | 常州正衡电力工程监理有限公司                |                                                                |           |       | 项目总监                 | 张献兵    | 项目总代 | 杨铃铃  | 记录员 | 苏航 |
| 填报日期     |          | 2024. 09. 17（星期二）             |                                                                |           | 天气    | 晴 温度：26~34℃ 风力：1~2 级 |        |      |      |     |    |
| 当日进度     | 人员安排     |                               | 管理人员：0人；施工人员：0人；监理：0人                                          |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 机械车辆     |                               |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 材料到货     |                               |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 施工进展     |                               | 中秋节放假一天。                                                       |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 安全工作     |                               | 现场安全巡视人员安全用品佩戴齐全，加固安全员在岗。                                      |           |       |                      |        |      |      |     |    |
| 明日计划     | 人员安排     |                               | 管理人员：2人；施工人员：15人；                                              |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 材料到货     |                               |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 安全工作     |                               | 现场人员安全用品佩戴，安全防护及防暑物资持续检查。                                      |           |       |                      |        |      |      |     |    |
|          | 施工内容     |                               | 1. 闽海一分厂组件安装，直流线铺设； 2. 17-18#封边瓦安装； 3. 闽海一分厂彩钢瓦补漏； 4. 厂区电缆路径破路 |           |       |                      |        |      |      |     |    |
| 主要材料到货情况 |          |                               |                                                                |           |       |                      |        |      |      |     |    |
| 序号       | 材料/设备名称  | 型号                            | 单位                                                             | 总数量       | 当日到货量 | 累计到货量                | 累计到货率  | 厂家   | 验收情况 |     |    |
| 1        | 混凝土墩子    | 400*300mm                     | 块                                                              | 650       | 0     | 650                  | 100%   | 安徽金地 | 已验收  |     |    |
| 2        | BIPV 主水槽 | 220*55*1.0                    | 米                                                              | 14697.08  | 0     | 14697.08             | 100%   | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 3        | 支撑线槽     | 40*55*0.8                     | 米                                                              | 12813.34  | 0     | 11840.24             | 92.41% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 4        | 副水槽      | 73*25*0.8                     | 米                                                              | 21568.186 | 0     | 21506.842            | 99.72% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 5        | 一体化盖条    | 55*15*1.0                     | 个                                                              | 11758.097 | 0     | 9131.934             | 77.67% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 6        | 拉钩       | 200*2.0                       | 个                                                              | 21199     | 0     | 17376                | 81.97% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 7        | 几字型主水槽底座 | 380*50*50*5                   | 个                                                              | 10245     | 0     | 8478                 | 82.75% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 8        | 几字型支撑    | 90*32*50*2.0                  | 个                                                              | 8937      | 0     | 8981                 | 100.49 | 安徽宇  | 已验收  |     |    |

# 监理日报

|    |        |                                            |    |       |     |       |        |      |     |
|----|--------|--------------------------------------------|----|-------|-----|-------|--------|------|-----|
|    | 线槽底座   |                                            |    |       |     |       | %      | 信    |     |
| 9  | 常规支架   | 常规 0.428                                   | MW | 0.428 | 0   | 0.428 | 100%   | 安徽宇信 | 已验收 |
| 10 | 直流电缆   | 1X4mm <sup>2</sup>                         | m  |       | 0   |       |        |      | 已验收 |
| 11 | 组件     | 695w                                       | 块  | 8632  | 0   | 1287  | 14.9%  | 天合   | 已验收 |
| 12 | 逆变器    | 300KW/196KW                                | 台  | 17    | 0   | 15/2  | 100%   | 华为   | 未验收 |
| 13 | 接地扁铁   | 4*4                                        | m  |       | 0   |       |        |      | 已验收 |
| 14 | 桥架     | 100*50、<br>150*100、<br>200*100、<br>300*100 | m  | 2356  | 0   | 2081  | 88.33% | 安徽钢毅 | 已验收 |
| 15 | 直流电缆   | 1*4                                        | m  | 60000 | 0   | 60000 | 100%   | 江苏上上 | 已验收 |
| 16 | 低压交流电缆 | 3*95                                       | m  | 3097  | 0   | 3097  | 100%   | 江苏上上 | 已验收 |
| 17 | 高压交流电缆 | 3*185                                      | m  | 1905  | 0   | 1140  | 59.84% | 江苏上上 | 已验收 |
| 18 | 箱变     |                                            | 台  |       | 0   |       |        |      |     |
| 19 | 一二次设备  |                                            | 套  |       | 0   |       |        |      |     |
| 20 | 加固檩条   |                                            | 根  | 383   | 383 | 383   | 100%   |      | 已验收 |

## 工程建设施工进度情况

| 序号 | 部位                | 工作内容    | 单位 | 总工程量    | 当日完成量 | 累计累计量   | 完成比率   |
|----|-------------------|---------|----|---------|-------|---------|--------|
| 1  | 水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼） | 混凝土墩子安装 | 块  | 650     | -     | 650     | 100%   |
|    |                   | 支架安装    | MW | 0.42812 | -     | 0.42812 | 100%   |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 0.42812 |       |         |        |
|    |                   | 组件安装    | 块  | 616     | -     | 616     | 100%   |
|    |                   | 直流电缆敷设  | MW |         |       |         |        |
|    |                   | 逆变器安装   | 台  | 2       |       |         |        |
|    |                   | 防雷接地    | m  |         |       |         |        |
|    |                   | 清洗洗系统安装 | MW |         |       |         |        |
|    |                   | 交流电缆敷设  | m  | 353     |       |         |        |
|    |                   | 监控系统    | 台  | 5       |       |         |        |
|    |                   |         |    |         |       |         |        |
|    |                   |         |    |         |       |         |        |
| 2  | 闽海 1 分厂           | 支架安装    | MW | 3.24982 |       |         | 24.62% |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 3.24982 |       |         |        |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |     |          |        |
|---|----------|---------|----|---------|-----|----------|--------|
|   |          | 组件安装    | 块  | 4676    | 210 | 2290     | 48.97% |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW | 3.24982 | 0   | 1.625819 | 50.02% |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 8       |     |          |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |     |          |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |     |          |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 1594    |     |          |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |     |          |        |
|   |          | 主水槽安装   | MW | 3.24982 |     | 2.67     | 82.00% |
|   |          |         |    |         |     |          |        |
| 3 | 13#厂房    | 支架安装    | MW | 0.11398 |     |          |        |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.11398 |     |          |        |
|   |          | 组件安装    | 块  | 164     |     |          |        |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |     |          |        |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 1       |     |          |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |     |          |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |     |          |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 256     |     |          |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 1       |     |          |        |
|   |          | 檩条      | 条  | 48      |     |          |        |
|   |          | 檩条连接件   | 个  | 43      |     |          |        |
|   |          | 隅撑      | 个  | 137     |     |          |        |
|   |          |         |    |         |     |          |        |
| 4 | 15-16#厂房 | 支架安装    | MW | 1.31077 |     |          |        |
|   |          | 桥架安装    | MW | 1.31077 |     |          |        |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1886    |     |          |        |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |     |          |        |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 4       |     |          |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |     |          |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |     |          |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 449     |     |          |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |     |          |        |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 480     |     |          |        |
|   |          | 加固隅撑    | 个  | 484     |     |          |        |
|   |          |         |    |         |     |          |        |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 5 | 17-18#厂房 | 支架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1290    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 445     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 432     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 6 | 箱变       | 箱变基础    |    |         |  |  |  |
|   |          | 箱变安装    | 台  | 3       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 7 | 一二次设备    | 一二次设备基础 |    |         |  |  |  |
|   |          | 一二次设备安装 | 套  | 1       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |

## 监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

| 序号 | 工作内容  | 单位 | 总工程量  | 累计完成量   | 完成比率 |
|----|-------|----|-------|---------|------|
| 1  | 混凝土墩子 | 块  | 650   | 650     | 100% |
| 2  | 支架    | MW | 5.999 | 0.42812 | 7.1% |
| 3  | 直流电缆  | MW | 5.999 | 0.345   | 0.1% |
| 4  | 组件    | 块  | 8632  | 706     | 11%  |
| 5  | 逆变器   | 台  | 17    |         |      |
| 6  | 接地扁铁  | MW | 5.999 |         |      |
| 7  | 桥架    | MW | 5.999 |         |      |
| 8  | 交流电缆  | m  | 3097  |         |      |
| 9  | 箱变    | 台  | 3     |         |      |
| 10 | 一二次设备 | 套  | 1     |         |      |

# 监理日报

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 11 |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |

1、工程施工安全：

2、工程施工质量：

3、问题：

4、其他：

附一： 施工过程及监督检查图片

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

附一： 存在的问题照片

|   |  |
|---|--|
| 无 |  |
|   |  |

# 监理日报