

监理日报

|          |           |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------|------|------|-----|----|
| 项目名称     |           | 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
| 建设单位     |           | 上饶申曜新能源科技有限公司                 |                            |           |       | 项目负责人                 | 陈伟林     |      |      |     |    |
| 承包单位     |           | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司      |                            |           |       | 项目经理                  | 高涛      |      |      |     |    |
| 监理单位     |           | 常州正衡电力工程监理有限公司                |                            |           |       | 项目总监                  | 张献兵     | 项目总代 | 杨铃铃  | 记录员 | 苏航 |
| 填报日期     |           | 2024. 10. 09（星期三）             |                            |           | 天气    | 多云 温度：14~24℃ 风力：2~3 级 |         |      |      |     |    |
| 当日进度     | 人员安排      |                               | 管理人员：3 人； 施工人员：0 人； 监理：2 人 |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 机械车辆      |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 材料到货      |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 施工进展      |                               | 暂无施工                       |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 安全工作      |                               | 现场无人施工。                    |           |       |                       |         |      |      |     |    |
| 明日计划     | 人员安排      |                               | 管理人员：3 人； 施工人员：0 人；        |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 材料到货      |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 安全工作      |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
|          | 施工内容      |                               | 1、暂无施工。                    |           |       |                       |         |      |      |     |    |
| 主要材料到货情况 |           |                               |                            |           |       |                       |         |      |      |     |    |
| 序号       | 材料/设备名称   | 型号                            | 单位                         | 总数量       | 当日到货量 | 累计到货量                 | 累计到货率   | 厂家   | 验收情况 |     |    |
| 1        | 混凝土墩子     | 400*300mm                     | 块                          | 650       | 0     | 650                   | 100%    | 安徽金地 | 已验收  |     |    |
| 2        | BIPV 主水槽  | 220*55*1.0                    | 米                          | 14697.08  | 0     | 14697.08              | 100%    | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 3        | 支撑线槽      | 40*55*0.8                     | 米                          | 12813.34  | 0     | 11840.24              | 92.41%  | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 4        | 副水槽       | 73*25*0.8                     | 米                          | 21568.186 | 0     | 21506.842             | 99.72%  | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 5        | 一体化盖条     | 55*15*1.0                     | 个                          | 11758.097 | 0     | 9131.934              | 77.67%  | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 6        | 拉钩        | 200*2.0                       | 个                          | 21199     | 0     | 17376                 | 81.97%  | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 7        | 几字型主水槽底座  | 380*50*50*5                   | 个                          | 10245     | 0     | 8478                  | 82.75%  | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |
| 8        | 几字型支撑线槽底座 | 90*32*50*2.0                  | 个                          | 8937      | 0     | 8981                  | 100.49% | 安徽宇信 | 已验收  |     |    |

# 监理日报

|    |        |                                            |    |       |     |       |        |      |     |
|----|--------|--------------------------------------------|----|-------|-----|-------|--------|------|-----|
| 9  | 常规支架   | 常规 0.428                                   | MW | 0.428 | 0   | 0.428 | 100%   | 安徽宇信 | 已验收 |
| 10 | 直流电缆   | 1X4mm <sup>2</sup>                         | m  | 60000 | 0   | 60000 | 100%   | 江苏上上 | 已验收 |
| 11 | 组件     | 695w                                       | 块  | 8632  | 0   | 3432  | 39.7%  | 天合   | 已验收 |
| 12 | 逆变器    | 300KW/196KW                                | 台  | 17    | 0   | 15/2  | 100%   | 华为   | 未验收 |
| 13 | 接地扁铁   | 4*4                                        | m  |       | 0   |       |        |      | 已验收 |
| 14 | 桥架     | 100*50、<br>150*100、<br>200*100、<br>300*100 | m  | 2356  | 0   | 2081  | 88.33% | 安徽钢毅 | 已验收 |
| 15 | 直流电缆   | 1*4                                        | m  | 60000 | 0   | 60000 | 100%   | 江苏上上 | 已验收 |
| 16 | 低压交流电缆 | 3*95                                       | m  | 3097  | 0   | 3097  | 100%   | 江苏上上 | 已验收 |
| 17 | 高压交流电缆 | 3*185                                      | m  | 1905  | 0   | 1140  | 59.84% | 江苏上上 | 已验收 |
| 18 | 箱变     |                                            | 台  |       | 0   |       |        |      |     |
| 19 | 一二次设备  |                                            | 套  |       | 0   |       |        |      |     |
| 20 | 加固檩条   |                                            | 根  | 383   | 383 | 383   | 100%   |      | 已验收 |

## 工程建设施工进度情况

| 序号 | 部位                | 工作内容    | 单位 | 总工程量    | 当日完成量 | 累计累计量   | 完成比率   |
|----|-------------------|---------|----|---------|-------|---------|--------|
| 1  | 水泥屋面（宿舍楼、接待楼、办公楼） | 混凝土墩子安装 | 块  | 650     | —     | 650     | 100%   |
|    |                   | 支架安装    | MW | 0.42812 | —     | 0.42812 | 100%   |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 0.42812 |       |         |        |
|    |                   | 组件安装    | 块  | 616     | —     | 616     | 100%   |
|    |                   | 直流电缆敷设  | MW |         |       |         |        |
|    |                   | 逆变器安装   | 台  | 2       |       |         |        |
|    |                   | 防雷接地    | m  |         |       |         |        |
|    |                   | 清洗洗系统安装 | MW |         |       |         |        |
|    |                   | 交流电缆敷设  | m  | 353     |       |         |        |
|    |                   | 监控系统    | 台  | 5       |       |         |        |
|    |                   |         |    |         |       |         |        |
| 2  | 闽海 1 分厂           | 主水槽安装   | MW | 3.24982 |       | 2.67    | 82.00% |
|    |                   | 桥架安装    | MW | 3.24982 |       |         |        |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |         |        |
|---|----------|---------|----|---------|--|---------|--------|
|   |          | 组件安装    | 块  | 4676    |  | 2780    | 59.83% |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW | 3.24982 |  | 1.85581 | 57.1%  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 8       |  |         |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |         |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |         |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 1594    |  |         |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |
| 3 | 13#厂房    | 支架安装    | MW | 0.11398 |  |         |        |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.11398 |  |         |        |
|   |          | 组件安装    | 块  | 164     |  |         |        |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |         |        |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 1       |  |         |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |         |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |         |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 256     |  |         |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 1       |  |         |        |
|   |          | 檩条      | 条  | 48      |  |         |        |
|   |          | 檩条连接件   | 个  | 43      |  |         |        |
|   |          | 隅撑      | 个  | 137     |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |
| 4 | 15-16#厂房 | 支架安装    | MW | 1.31077 |  | 0.497   | 37.92% |
|   |          | 桥架安装    | MW | 1.31077 |  |         |        |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1886    |  |         |        |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |         |        |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 4       |  |         |        |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |         |        |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |         |        |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 449     |  |         |        |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |         |        |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 480     |  |         |        |
|   |          | 加固隅撑    | 个  | 484     |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |
|   |          |         |    |         |  |         |        |

# 监理日报

|   |          |         |    |         |  |  |  |
|---|----------|---------|----|---------|--|--|--|
| 5 | 17-18#厂房 | 支架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 桥架安装    | MW | 0.89655 |  |  |  |
|   |          | 组件安装    | 块  | 1290    |  |  |  |
|   |          | 直流电缆敷设  | MW |         |  |  |  |
|   |          | 逆变器安装   | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 防雷接地    | m  |         |  |  |  |
|   |          | 清洗洗系统安装 | MW |         |  |  |  |
|   |          | 交流电缆敷设  | m  | 445     |  |  |  |
|   |          | 监控系统    | 台  | 2       |  |  |  |
|   |          | 加固檩条    | 条  | 432     |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 6 | 箱变       | 箱变基础    |    |         |  |  |  |
|   |          | 箱变安装    | 台  | 3       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
| 7 | 一二次设备    | 一二次设备基础 |    |         |  |  |  |
|   |          | 一二次设备安装 | 套  | 1       |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |
|   |          |         |    |         |  |  |  |

## 监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

| 序号 | 工作内容  | 单位 | 总工程量  | 累计完成量    | 完成比率  |
|----|-------|----|-------|----------|-------|
| 1  | 混凝土墩子 | 块  | 650   | 650      | 100%  |
| 2  | 支架    | MW | 5.999 | 3.27508  | 54.5% |
| 3  | 直流电缆  | MW | 5.999 | 1.013919 | 16.9% |
| 4  | 组件    | 块  | 8632  | 3432     | 39.7% |
| 5  | 逆变器   | 台  | 17    |          |       |
| 6  | 接地扁铁  | MW | 5.999 |          |       |
| 7  | 桥架    | MW | 5.999 |          |       |
| 8  | 交流电缆  | m  | 3097  |          |       |
| 9  | 箱变    | 台  | 3     |          |       |
| 10 | 一二次设备 | 套  | 1     |          |       |
| 11 |       |    |       |          |       |

# 监理日报

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                          |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |
| 1、 工程施工安全：               |  |  |  |  |  |
| 2、 工程施工质量：               |  |  |  |  |  |
| 3、 其他： 1、 暂无施工 2、 业主现场巡视 |  |  |  |  |  |
| 4、 问题：                   |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |

附一： 施工过程及监督检查图片

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

附一： 存在的问题照片

|   |  |
|---|--|
| 无 |  |
|   |  |