

监 理 日 志

日期：2025年 02月27日

天气：阴

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

气温：-4~10℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：施工人员一分厂水泵线整改发现安全隐患下发罚款单004至总包抄送业主，现场暂停施工。 进度情况：项目已全容量并网。 材料进场情况：材料已全部进场。 安全情况：现场巡视人员高空作业未做任何安全措施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	施工管理人员2人，施工人员2人。
其 它 事 项	施工资料部分整理中。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：