

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 11 日

天气：阴转多云

星期：六

气温：17~24℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查已进场材料，符合设计及规范要求。 2、检查夹具导轨安装工艺符合设计及规范要求。 3、编撰前期资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 致 良 和 建 设 工 程 有 限 公 司	1、监理进场前现场安全围栏一安装完成，夹具安装 90%，导轨安装 10%，运维通道安装 100%。 2、监理进场现场逆变器，桥架。夹具，导轨，接地扁铁，运维通道材料全部进场。 3、并网柜基础底座焊接，夹具导轨安装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 4 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		申加佳	
记 录 人： 申加佳		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	