

监 理 日 志

日期：2024年06月15日

天气：晴

星期：六

气温：23~35℃

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查组件安装符合设计要求，压块紧固到位，前后左右成一线，组件接地线安装牢固，线插绑扎符合规范要求。 二、检查逆变器交流电缆头制作规范专业，热缩管收缩均匀，铜鼻子压实牢固，电缆安装符合规范及设计要求。 三、今天气温最高已达三十五度，已要求施工单位配备好清凉油、风油精、仁丹、以及藿香正气水等，下午已到位并调整作休时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良和建设工程有限公司	一、组件及接地线安装三组六人。 二、逆变器交流电缆头制作安装两人。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	管理人员1人， 施工人员8人。	
其 它 事 项	天气炎热，要求做好防暑降温工作。	
本 日 现 场 监 理 员	申加佳	
记 录 人： 申加佳	总监理工程师/总监代表（签字）：	