

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 17 日

天气：雨转晴

星期：一

气温：20~28℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查组件安装良好，压块紧固到位，前后左右成一线，组件接地线安装牢固，线插绑扎符合规范要求。 二、检查逆变器直流线插制作规范专业，安装符合规范及设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良和建设工程有限公司	一、组件及接地线安装三组、两人一组。 二、逆变器交流电缆头制作安装两人。
站 内 施 工 人 员、机械情况		管理人员1人， 施工人员7人。
其 它 事 项		
本日现场监理员		申加佳
记录人： 申加佳		总监理工程师/总监代表（签字）：