

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 03 日

天气：晴

星期：一

气温：18℃~32℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。</p> <p>二、检查逆变器直流电缆线插搪锡到位，制作符合要求。</p> <p>三、检查屋面底漆均匀，面漆无露底。</p> <p>四、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位。</p> <p>五、水管攻丝到位，安装符合要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、水管攻攻丝、安装装，接地网焊接，逆变器直流线插制作安装、屋面刷涂料。 二、施工人员七人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 <p>南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目</p> <p>施工内容：屋面上底漆</p> <p>拍摄时间：2024.06.02 13:18</p> <p>天气：晴 26℃ 东南风3级</p> <p>今日水印 水印真实可靠</p> <p>南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目</p> <p>施工内容：逆变直流制作</p> <p>拍摄时间：2024.06.02 09:09</p> <p>天气：多云 20℃ 东南风3级</p> <p>今日水印 水印真实可靠</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	杨鑫	
记 录 人：杨鑫	总 监 理 工 程 师：	