

# 监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 11 日

天气：晴

星期：四

气温：26~36℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

|                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查安全围栏安装质量，符合设计及规范要求。<br>2、检查夹具安装质量，符合设计及规范要求。<br>3、检查车棚基础绑扎质量，符合设计及规范要求。<br>4、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。<br>5、安全旁站主车间材料吊装。 |                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                       | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                          |
|                                                 | 信 息<br>产 业<br>电 子<br>第 十<br>一 设<br>计 研<br>究 院<br>科 技<br>工 程<br>股 份<br>有 限<br>公 司                                       | 1、夹具安装<br>2、车棚基础钢筋绑扎<br>3、联合厂房、主车间加固安装<br>4、主车间夹具、导轨吊装。<br>5、安全围栏安装      |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                                                                                        | 管<br>理<br>人<br>员2人 施<br>工<br>人<br>员35人 35T吊车1台 5T叉车1台                    |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                                                                                                        |                                                                          |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            |                                                                                                                        | 丁祥 陈晓敏                                                                   |
| 记<br>录<br>人： 陈晓敏                                |                                                                                                                        | 总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师/总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师<br>代<br>表（签<br>字）： |