

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 17 日

天气：晴

星期：三

气温：28~39℃

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查导轨安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查车棚预埋螺栓安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查走道板安装质量，符合设计及规范要求。 5、检查夹具安装质量，符合设计及规范要求。 6、检查进场材料型号规格，符合设计及规范要求。 7、下发监理通知单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、导轨安装 2、车棚基础预埋螺栓安装 3、联合厂房、主车间加固安装 4、走道板安装 5、夹具安装 6、部分夹具、导轨、直流电缆进场卸货。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员2人 施 工 人 员35人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：