

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 11 日

天气：晴

星期：日

气温：29~41℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 2、组件进场卸货及旁站组件吊装分散 3、检查直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。 4、检查 3#车棚基础短柱钢筋绑扎及支模情况。 5、检查桥架安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、联合厂房、主车间加固安装 2、直流电缆敷设 3、3#车棚基础短柱钢筋绑扎及支模 4、桥架安装 5、组件进场卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员2人 施 工 人 员35人 35t吊 车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏	
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	