

监 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 25 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 27~39°C

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查走道板、安全围栏安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查直流电缆敷设绑扎情况，符合设计及规范要求。 5、检查 1#2#5#车棚养护情况 2#车棚预埋螺栓安装。 6、检查 4#车棚钢结构安装质量情况。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司	1、主车间加固安装 2、走道板、安全围栏安装 3、组件安装 4、直流电缆敷设绑扎 5、1#2#5#车棚养护 2#车棚预埋螺栓安装 6、4#车棚钢结构安装
站内施工人员、机械情况	管理人员2人 施工人员35人	
其它事项		
本日现场监理人员	丁祥 陈晓敏	
记录人:	陈晓敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):