

# 监 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 31 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26~37°C

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查逆变器槽盒安装情况，符合设计及规范要求。 4、检查水泥屋面支架安装质量，符合设计及规范要求。 5、检查 1#车棚预埋螺栓安装质量，符合设计及规范要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
施工情况	信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司	1、主车间加固安装 2、水泥屋面支架安装 3、逆变器槽盒安装 4、1#车棚预埋螺栓安装 5、组件安装
站内施工人员、机械情况	管理人员2人 施工人员35人	
其它事项		
本日现场监理人员	丁祥 陈晓敏	
记录人:	陈晓敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):