

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 14 日

天气：多云

星期：六

气温：26~34℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查主车间下墙桥架安装质量，符合设计及规范要求。 2、旁站主车间组件吊装及分散。 3、检查 3#车棚钢结构安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查预制舱箱变基础开挖质量情况。 5、检查清洗系统材料型号规格，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、主车间下墙桥架安装 2、主车间组件吊装及分散 3、3#车棚钢结构安装 4、预制舱箱变基础开挖 5、清洗系统保温棉铝皮进场卸货
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 2 人 施 工 人 员 30 人 35t 吊 车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：