

# 监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 17 日

天气：晴

星期：二

气温：24~35℃

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                             |                                                          |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查主车间下墙桥架安装质量，符合设计及规范要求。<br>2、检查主车间组件安装质量，符合设计及规范要求。<br>3、检查 3#4#车棚钢结构安装质量，符合设计及规范要求。<br>4、检查预制舱箱变基础开挖情况。 |                                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                            |  |
|                            | 信 息<br>产 业<br>电 子<br>第 十<br>一 设<br>计 研<br>究 院<br>科 技<br>工 程<br>股 份<br>有 限<br>公 司                            | 1、主车间下墙桥架安装<br>2、主车间组件安装<br>3、3#4#车棚钢结构安装<br>4、预制舱箱变基础开挖 |  |
| 站 内 施 工 人 员、<br>机 械 情 况    |                                                                                                             | 管 理 人 员 2 人   施 工 人 员 30 人   35t 吊 车 1 台                 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                             |                                                          |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                             | 丁 祥   陈 晓 敏                                              |  |
| 记 录 人：   陈 晓 敏             |                                                                                                             | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：                      |  |