

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目监理例会

签发人：张献兵

会议时间	2024 年 7 月 5 日	会议地点	会议室
参加人员	后附会议签到表		
会议主题	第二次监理例会		
主持人	南玉荣	记录人	南玉荣

会议内容：

施工单位：

中铁电气化局集团第一工程有限公司：

本周完成：物资到场：玻璃钢格栅走道板到货400mm584米，800mm590米；BIPV假组件及导水槽已到；光伏支架导轨已发货；一、二次设备已排产。

(1) 单晶车间组件安装完成937块，组件倒运共完成6872块

(2) 预制舱基础垫层已浇筑完成，B6宿舍楼破路段围挡安装完成。

下周计划：

(1) 1#单晶车间组件安装5000块，组件倒运5000块

(2) 2#原材料仓库导轨运输安装、组件运输及安装。

(3) M3、M4电缆桥架安装直流电缆敷设。

(4) 污水处理站支架50组、组件安装229块。

(5) 预制舱接地制作、筏板钢筋绑扎混凝土浇筑。

(6) 德耀大道绿化带侧管道沟开挖预埋完成。

(7) B5宿舍楼东侧预制舱备用电源电缆管道开挖预埋。德爱中路电缆廊架桥架托架焊接。

1、单晶车间屋面不平整，有凹坑，组件安装会形成高低差。

2、德耀大道埋管计划7月15日完成。

3、并网时间在8月中旬。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、有施工人员安全帽下颚带未系，组件搬运人员坐导轨小车滑行，项目部给各个班组做好安全交底，杜绝此类事件发生。

2、安全员必须戴标识上岗，吊装作业区域2次发现无安全员在场。

3、进场作业的施工机械必须在年检期限内，操作员必须持证上岗，遵守操作规程，文明施工，安全施工，禁止酒后上岗和无证上岗。

3、高温天气，根据天气情况调整施工时间，避开高温时间段，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，藿香正气水，人丹，风油精等。

- 4、施工人员人员上下爬梯必须使用防坠器。
- 5、现在只有预制舱施工图纸，箱变图纸也要尽快出具。

宜宾市华戎新能源科技有限公司：

- 1、现场施工图纸尽快联系设计院出具，组织图纸会审。
- 2、设备材料进场计划，根据材料进场时间对工期进行调整。
- 3、日报内应体现出安装量，设备进场数量。
- 4、组件开箱破损要及时沟通，保留影像资料。
- 5、现场老组件应对其开路电压进行抽测，以免后期出现问题。
- 6、各屋面支架安装完成要做拉拔力测试，提前通知监理项目部，留好影像资料。
- 7、土建线路施工现场做好安全防护措施，悬挂安全警示标牌，遵守厂区5S管控。

运维：

- 1、屋面电缆桥架卡扣有部分变形。
- 2、逆变器下方电缆桥架未封堵，有小动物进入里面，需要做好封堵。
- 3、屋面爬梯锈蚀（M2、M3、M4），需要除锈做防腐。

安环部：

- 1、屋面有凹坑跟现场施工无关，可以进行组件安装。
- 2、光伏停车场在做方案，板房近期会拆除。
- 3、厂区围挡，标识标牌，安全警示要做好，现场要5S管控，按照公司规章制度执行。
- 4、管理人员要加强现场巡视，对存在的安全问题督促整改。

主送单位	宜宾市华戎新能源科技有限公司		
抄送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/7/5

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



