

# 英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目监理例会

签发人：张献兵

会议时间	2024 年 7月 19日	会议地点	会议室内
参加人员	后附会议签到表		
会议主题	第三次监理例会		
主持人	南玉荣	记录人	南玉荣
<b>会议内容：</b>			
<b>施工单位：</b>			
中铁电气化局集团第一工程有限公司：			
<b>本周完成：</b>			
(1) 单晶车间组件安装完成累计8987块，组件倒运共完成9276块 (2) 预制舱、B6宿舍楼破路段围挡安装完成。 (3) 原材仓库屋面支架全部安装完成，组件安装完成1300块。			
<b>下周工作计划：</b>			
(1) 1#单晶车间两个小屋顶，夹具导轨安装，组件吊装倒运，组件安装，桥架安装，逆变器支架安装，踏步板安装。 (2) 预制舱基础支模混凝土浇筑，箱变基础钢筋绑扎、基础支模混凝土浇筑。 (3) 预制舱过路电力管道垫层混凝土浇筑、电力管道敷设、钢筋绑扎、混凝土浇筑。 (4) B6宿舍楼过路电力管道敷设、混凝土浇筑。 (5) 原材料仓库：组件吊装倒运，组件安装，桥架安装、4平方线敷设。 (6) 原材料仓库过路电力管道基坑开挖，垫层浇筑电力管道敷设混凝土浇筑， (7) 污水处理站逆变器支架安装、桥架安装。 1、400V并网，主母排裸露，需要协调停电，当天并网当天移交。 2、物资到场：电缆下周二左右到场，一、二次设备预计月底到场 3、1期消缺整改，会尽快安排人员安排清单进行整改。 4、逆变器故障如果现场解决不了，会联系厂家人员进行处理。			
<b>常州正衡电力工程监理有限公司：</b>			
1、项目施工图纸尽快联系设计院出具，组织图纸会审。 2、安全员必须戴标识上岗，原材仓库屋面吊装作业区域无安全员在场。 3、进场作业的施工机械必须在年检期限内，操作员必须持证上岗，遵守操作规程，文明施工，安全施工，禁止酒后上岗和无证上岗。 3、高温天气，根据天气情况调整施工时间，避开高温时间段，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，藿香正气水，人丹，风油精等。			

- 4、各屋面爬梯防坠器使用情况不理想，已多次发现施工人员上下未使用防坠器，人员上下爬梯必须使用防坠器。
- 5、逆变器支架切割焊接部位防腐未做好，已有部分地方锈蚀。
- 6、现场材料设备到场时间尽快排计划表。
- 7、单晶车间屋面有组件安装偏差较大，尽快完成整改。
- 8、监理通知单（编号001）尽快整改恢复，形成闭环。
- 9、工序验收必须通知监理项目部，未验收前不得进入下道工序。

宜宾市华戎新能源科技有限公司：

- 1、现场施工图纸（屋面接地网、桥架、检修通道）尽快联系设计院出具，组织图纸会审，没法出开工令。
- 2、设备材料进场计划，根据材料进场时间对工期进行调整。
- 3、接地扁铁螺栓连接，必须采用液压开孔方式，不能用烧焊开孔。
- 4、屋面动火必须做好防护措施，动火方案要审批。
- 5、夏季施工，必须避开高温时间段，现场要配备防暑药品，充足的饮用水。
- 6、后续现场工作由张秋张站长负责。

运维：

- 1、有多台逆变器故障，希望中铁能派人协助处理。
- 2、天气炎热，电站、施工要提高安全意识，焊接作业要配备灭火器。
- 3、现场施工要做好防暑工作，以免人员中暑。
- 4、一期消缺整改，需中铁尽快安排人员进行整改。

主送单位	宜宾市华戎新能源科技有限公司		
抄送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/7/19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到表

项目名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

时间：2024.07.19