

监 理 日 志

日期：2024 年 6 月 28 日

星期：五

天气：多云

气温：22-27℃

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、办理进厂手续，熟悉现场人员及施工情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	<p>一、进度： 计划完成进度 13.47%，实际完成进度 19.16%，差异进度 5.69%。</p> <p>二、主要施工内容</p> <p>1、1#单晶车间：夹具安装 1472 套，导轨安装 1436 米，组件吊装倒运 720 块。</p> <p>2、2#原材仓库：组件吊装倒运 479 块</p> <p>3、M3:夹具安装 1092 套，导轨安装 1008 米</p> <p>4、M4:夹具安装 444 套，导轨安装 360 米</p> <p>5、德耀大道：电力管道钢筋绑扎</p> <p>6、预制舱：渣土运输</p> <p>三、施工人员及机械</p> <p>管理人员 12 人，施工人员 41 人，吊车 2 台，挖机 1 台</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	