

监 理 日 志

日期：2024 年 6 月 30 日

星期： 日

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、1#单晶支架验收，发现问题现场已要求整改。 2、安全旁站 1#单晶拉棒车间组件吊装。 3、检查原材料车间屋面组件安装。 4、检查进场混凝土合格证，旁站德耀大道路面浇筑恢复。 5、电子版监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 15.3%，实际完成进度 27.5%，差异进度 12.2%。 二、主要施工内容 1、1#单晶车间：夹具安装 2800 套，导轨安装 3120 米，组件吊装倒运 288 块。 2、2#原材仓库：组件安装 338 块。 3、M3:组件安装 180 块 5、德耀大道：M1 仓库处混凝土包封完成 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 41 人，吊车 2 台，挖机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：