

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 1 日

星期：二

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：中雨

气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、催促施工单位开工资料报审。 2、检查单晶车间屋面组件安装。 3、电子版监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 16.22%，实际完成进度 31.36%，差异进度 15.14%。 二、主要施工内容 1、1#单晶车间：夹具安装 2240 套，导轨安装 2496 米，组件安装 52 块。 2、M3:组件安装 234 块。 3、预制舱：基础清理找平 4、污水处理站：临边防护安装 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 41 人，吊车 2 台，挖机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：