

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 2 日
星期：二
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云
气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、检查单晶车间屋面组件安装。 2、屋面天沟有垃圾未清理 ， 要求现场管理人员安排清理垃圾。 3、催促总包单位联系设计院尽快出具预制舱施工图纸。 4、电子版监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 一、进度： 计划完成进度 17.14%，实际完成进度 31.80%，差异进度 14.66%。 二、主要施工内容 1、1#单晶车间：1#单晶车间：组件安装 130 块，组件吊装 684 块，组件倒运 1224 块。 2、预制舱：基础清理找平 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 41 人，吊车 2 台，挖机 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：