

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 3 日

星期：三

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、检查单晶车间屋面组件安装。 2、检查吊车司机操作证及吊带，安全旁站单晶车间组件吊装。 3、检查进场混凝土合格证，旁站预制舱基础浇筑。 4、电子版监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 一、进度： 计划完成进度 18.04%，实际完成进度 33.08%，差异进度 15.04%。 二、主要施工内容 1、1#单晶车间：1#单晶车间：组件安装 476 块，组件吊装 936 块，组件倒运 1080 块。 2、预制舱：基础垫层浇筑 3、B6 宿舍楼围挡安装 三、施工人员及机械 管理人员12 人，施工人员 22 人，吊车 1 台，泵车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	