

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 5 日

星期：五

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、审查施工单位开工报审资料。 2、召开项目监理例会。 3、电子版监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 19.88%，实际完成进度 34.45%，差异进度 14.57%。 二、主要施工内容 1、1#单晶拉棒车间：组件安装 224 块 2、预制舱：接地扁钢焊接 30 米 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 22 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	