

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 6 日

星期：六

天气：多云

气温：24-34℃

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查吊车司机操作证及吊带，安全旁站单晶车间组件吊装。 2、检查 B6 宿舍楼破路段开挖。 3、审查施工单位开工报审资料。 4、电子版监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 38.83%，实际完成进度 40.94%，差异进度 2.11%。 二、主要施工内容 1、1#单晶拉棒车间：组件安装 140 块，组件吊装 10 箱。 2、德耀大道：围挡拆卸，安装。 3、B6 宿舍楼：电力管道基坑开挖。 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 22 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	