

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 7 日

星期： 日

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、与总包人员一起对对现场进行安全检查。 2、对开箱的组件进行外观检查。 3、安全旁站单晶车间屋面组件吊装。 4、监理资料打印整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 40.97%，实际完成进度 42.42%，差异进度 1.45%。 二、主要施工内容 1、1#单晶拉棒车间：组件吊装倒运，组件安装 2、B6 宿舍楼：电力管道基坑开挖 3、德耀大道：电力管道基坑开挖 4、德爱中路廊架：电缆支架焊接 5、2#原材料仓库：导轨吊装，夹具导轨安装，组件安装 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 27 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：