

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 8 日
星期：二
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云
气温：24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站单晶车间屋面组件吊装。 2、对开箱的组件进行外观检查。 3、检查原材料屋面支架安装。 4、检查德耀大道电力管道破路开挖。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 43.08%，实际完成进度 44.32%，差异进度 1.24%。 二、主要施工内容 1、1#单晶拉棒车间：组件安装 878 块，组件吊装 13 箱。 2、原材料仓库：导轨安装 696 米 3、德耀大道电力管道破路开挖 三、施工人员及机械 管理人员 12 人，施工人员 27 人，吊车 1 辆，挖机 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：