

监 理 日 志

日期: 2024 年 7 月 11 日
星期: 四
工程名称: 英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站单晶车间屋面组件吊装。 2、检查屋面组件安装，提醒施工人员正确佩戴安全帽。 3、要求及时清理屋面施工垃圾。 4、检查预制仓基础钢筋绑扎。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 51.50%，实际完成进度 53.27%，差异进度 1.77%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：组件安装 13 组 ， 组件吊装倒运 14 箱零 5 块（540W）。 2、原材料仓库：导轨安装 三、管理人员 12 人，施工人员 35 人，吊车 1 辆，挖机 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：