

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 12 日

星期：五

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-31℃

监 理 工 作 情 况	1、检查预制仓基础钢筋绑扎。 2、安全旁站单晶车间屋面组件吊装。 3、检查原材料仓库支架安装，发现防坠器损坏，要求总包单位更换。 4、要求及时清理屋面施工垃圾。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 49.60%，实际完成进度 50.09%，差异进度 0.49%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：组件安装 840 块，组件吊装 16 箱零 33 块（570W）。 2、B6 宿舍楼：地砖铺设。 3、预制舱：钢筋绑扎完成。 4、原材料仓库：导轨安装 162 米。 三、管理人员 12 人，施工人员 35 人，吊车 1 辆，挖机 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：